

Bauphase	Herstellung Gründung	Aufstellung Mast	Anzahl Gründungen	Anzahl Maste	Zeitraum Gründungen	Zeitraum Aufstellung
Abschnitt Neckarauer Straße bis Großer Weidstückerweg	88.21 (M66) + 88.23 (M68) + 88.25 (M70) + 88.27 (M72) + 88.32 (M74) + 88.34 (M75) + 88.29 (M78) + 35.57 (M78.1) + 35.64 (M79) + 35.59 (M80)	88.21 (M66) + 88.23 (M68) + 88.25 (M70) + 88.27 (M72) + 88.32 (M74) + 88.34 (M75) + 88.29 (M78) + 35.57 (M78.1) + 35.64 (M79) + 35.59 (M80)	10	10	19.07. bis 08.10.2027	19.07. bis 08.10.2027
Abschnitt Weiche Neckarauer Straße	35.66 (M81)	35.66 (M81)	1	1	23.08. bis 03.09.2027	23.08. bis 03.09.2027
Abschnitt Hochschule / Paul- Wittsack-Straße	88.19 (M64) + 88.22 (M65) + 88.24 (M67) + 88.26 (M69) + 88.28 (M71) + 88.30 (M73) + 88.31 (M76) + 88.36 (M77)	88.19 (M64) + 88.22 (M65) + 88.24 (M67) + 88.26 (M69) + 88.28 (M71) + 88.30 (M73) + 88.31 (M76) + 88.36 (M77)	8	8	08.11.2026 bis 31.03.2028	08.11.2026 bis 31.03.2028
Abschnitt Lückenschluss John-Deere-Straße Nordseite	88.15 (M60) + 88.17 (M62)	88.15 (M60) + 88.17 (M62)	2	2	03.04. bis 28.04.2028	03.04. bis 28.04.2028
Abschnitt Lückenschluss John-Deere-Straße Südseite	88.18 (M61) + 88.20 (M63)	88.18 (M61) + 88.20 (M63)	2	2	01.05. bis 09.06.2028	01.05. bis 09.06.2028
Abschnitt John-Deere-Straße	88M1 (M42) + 88M2 (M43) + 88M3 (M44) + 88.1 (M46) + 88.2 (M45) + 88.3 (M48) + 88.4 (M47) + 88.5 (M50) + 88.6 (M49) + 88.7 (M52) + 88.8 (M51) + 88.9 (M54) + 88.10 (M53) + 88.11 (M56) + 88.12 (M55) + 88.13 (M58) + 88.14 (M57) + 88.16 (M59)	88M1 (M42) + 88M2 (M43) + 88M3 (M44) + 88.1 (M46) + 88.2 (M45) + 88.3 (M48) + 88.4 (M47) + 88.5 (M50) + 88.6 (M49) + 88.7 (M52) + 88.8 (M51) + 88.9 (M54) + 88.10 (M53) + 88.11 (M56) + 88.12 (M55) + 88.13 (M58) + 88.14 (M57) + 88.16 (M59)	18	18	12.06. bis 10.11.2028	12.06. bis 10.11.2028

Hinweis:

Zum Zeitpunkt der Erstellung des Bauablaufes für die Mastgründungen und Mastaufstellung lag noch kein detaillierter Bauablauf für den zweiten Bauabschnitt vor. Die angegebenen Zeiträume beziehen sich auf das Bauablaufkonzept vom 24.03.2026 mit den angegebenen Zeiträumen für die jeweilige Bauphase. Der genaue Tag, an dem die Gründungen hergestellt bzw. die Maste aufgestellt werden, ist noch nicht bekannt.