

Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	Vorgänger	Ressourcennamen	2026				2027				2028				
							Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
1	Beauftragung zur Realisierung	0 Tage	Fre 30.01.26	Fre 30.01.26															
2	Fertigstellung Ausschreibungsunterlagen	65 Tage	Fre 30.01.26	Don 30.04.26	1														
3	Ausschreibungsverfahren	150 Tage	Mit 24.06.26	Die 19.01.27															
4	Vergabe	0 Tage	Mit 20.01.27	Mit 20.01.27	3														
5	Erstellung Konstruktions / Dokumentation	100 Tage	Mit 20.01.27	Die 08.06.27	4														
6	Baubeginn AG	0 Tage	Mon 01.03.27	Mon 01.03.27	3														
7	Baubeginn AN Erdungsanlage	30 Tage	Mit 10.03.27	Die 20.04.27															
8	Fertigstellung Betriebsgebäude	80 Tage	Mon 01.03.27	Fre 18.06.27	6														
9	Fertigstellung 110-kV-Gestelle und Portal	50 Tage	Mon 21.06.27	Fre 27.08.27	8														
10	Gebäudeinstallation	40 Tage	Mon 21.06.27	Fre 13.08.27	8,5														
11	Montage SS11	40 Tage	Mit 01.12.27	Die 25.01.28	8,5														
12	Montage 110-kV-Komponenten	30 Tage	Mon 30.08.27	Fre 08.10.27	9,5														
13	Lieferung 110/10-kV-Trafo	15 Tage	Mon 11.10.27	Fre 29.10.27	12														
14	Montage Sekundärtechnik	50 Tage	Mit 26.01.28	Die 04.04.28	11														
15	IBS	30 Tage	Mit 05.04.28	Die 16.05.28	14														
16	IBN	20 Tage	Mit 17.05.28	Die 13.06.28	15														
17	Abnahme des Werks	0 Tage	Mit 14.06.28	Mit 14.06.28	16														
18	Zeichnungsrevision	60 Tage	Mit 14.06.28	Die 05.09.28	17														
19	Projektende	0 Tage	Mit 06.09.28	Mit 06.09.28	18														
20																			
21																			