











Projektplan						Zeitraum: Juni 2025 bis Oktober 2026																
						Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt
	Ausschreibungsverfahren	83 Tage	07.07.25	29.10.25		Ausschreibungsverfahren																
	Laserscanning vor Ort	35 Tage	30.10.25	17.12.25		Laserscanning vor Ort																
	Kick Off	1 Tag	30.10.25	30.10.25	13	Kick Off																
	Laserscanning C-D Ebene	10 Tage	31.10.25	13.11.25	15	Laserscanning C-D Ebene																
	Laserscanning B-Ebene	20 Tage	14.11.25	11.12.25	16	Laserscanning B-Ebene																
	Laserscanning A+A1 Ebene	4 Tage	12.12.25	17.12.25	17	Laserscanning A+A1 Ebene																
	Vor Ort Aufnahme abgeschlossen	0 Tage	17.12.25	17.12.25	18	Vor Ort Aufnahme abgeschlossen																
	BIM Modellierung	171 Tage	14.11.25	10.07.26		BIM Modellierung																
	Modellierung A+A1+B- Ebene	100 Tage	14.11.25	02.04.26	16	Modellierung A+A1+B- Ebene																
	Modellierung C+D-Ebene	70 Tage	03.04.26	09.07.26	21	Modellierung C+D-Ebene																
	finale Übergabe der Modelldaten	1 Tag	10.07.26	10.07.26	22	finale Übergabe der Modelldaten																

BIM Modellierung uPVA  
Hauptwache Frankfurt a. M.

Task	Project Summary	Manual Task	Start-only	Deadline
Split	Inactive Task	Duration-only	Finish-only	Progress
Milestone	Inactive Milestone	Manual Summary Rollup	External Tasks	Manual Progress
Summary	Inactive Summary	Manual Summary	External Milestone	