

TRAGWERKSPPLANUNG

ABBRUCHKONZEPT

Hier: Beschreibung der sicheren Abbruchfolge des HSG II

BAUVORHABEN

Neubau Akademie der Polizei
Braamkamp 3b
22297 Hamburg

BAUHERR

Hamburgische Immobiliengesellschaft für
Polizei- und Feuerwehrgebäude mbH & Co. KG
Burchardstraße 8
20095 Hamburg

PROJEKTSTEUERUNG

Sprinkenhof GmbH
Burchardstraße 8
20095 Hamburg

ENTWURFSVERFASSEN

Gerber Architekten GmbH
Burchardstraße 14
20095 Hamburg

INGENIEURBÜRO DR. BINNEWIES

BAUINGENIEURE • PRÜFINGENIEURE FÜR BAUTECHNIK • INGENIEURGESELLSCHAFT MBH
DAMMTORSTRASSE 25 • 20354 HAMBURG • TEL. 040-41 52 00-0 • FAX -99 • MAIL@DR-ING-BINNEWIES.DE




Inhaltsverzeichnis

1. Vorbemerkungen	2
1.1 Einleitung	2
1.2 Bauaufgabe	2
1.3 Objektbedingungen, Grundkonzeption	4
1.4 Umfang und Zielstellung der Tragwerksplanung	4
2. Grundlagen	5
2.1 Vorschriften	5
2.2 Planungsgrundlagen	5
3. Konstruktionsbeschreibung	8
3.1 Konstruktion Obergeschosse	9
3.2 Konstruktion Untergeschosse	9
3.3 Verwendete Baustoffe	9
3.4 Lasten	10
3.5 Bemessungswasserstände	10
4. Beschreibung der sicheren Abbruchfolge	11
4.1 Allgemeine Hinweise	11
4.2 Abbruchfolge Obergeschosse	11
4.3 Abbruchfolge Untergeschosse	12
4.4 Nachbarbebauung	13
5. Schnittstellen, Ausblick	14
5.1 Schnittstellen	14
5.2 Ausblick	14
6. Schlussblatt	15

Anlagen

A: Vermesserpläne HSG II

B: Übersichtsplan Erdarbeiten Abbruch HSG I und HSG II, Vorentwurf, Index 01, vom 21.11.2024



1. Vorbemerkungen

1.1 Einleitung

Gegenstand der vorliegenden Unterlage ist die Beschreibung der sicheren Abbruchfolge auf dem Fachgebiet der Tragwerksplanung für den geplanten Abbruch des Bestandsgebäudes HSG II (Braamkamp 1).





Abb. 1: Luftbild mit dem Grundstück HSG I (Braamkamp 3b) und HSG II (Braamkamp 1), Hamburg

1.2 Bauaufgabe

Auf dem Grundstück der Polizeiakademie Hamburg ist der Neubau eines modernen Polizeiausbildungszentrums geplant. Nach dem Rückbau der aktuell dort im Baufeld vorhandenen Bauwerke HSG I & II soll an gleicher Stelle der Neubau in rechteckigen Gebäudekubaturen errichtet werden. Die aktuelle Planung sieht dabei einen Hochbau mit einer vollflächigen, zweigeschossigen Unterkellerung und sieben Obergeschossen vor. Das neue Gebäude wird im Wesentlichen flach gegründet.

Die vorliegende Unterlage behandelt den geplanten Rückbau des Gebäudes HSG II, der zurzeit teils auf dem genannten Grundstück stehen.



- HSG II


Das Gebäude HSG II wurde gemäß [1] in den 1950er Jahren als Volksschule Alsterdorf errichtet und umfasst zwei Obergeschosse, ein Erdgeschoss und zwei Untergeschosse, wobei das obere belichtet ist und das 2.Untergeschoss ein Teiluntergeschoss ist. Das Gebäude weist eine klare, rechteckige Form auf und ist flach gegründet. Das Dach ist als Satteldach ausgeführt.

Abmessungen des Gebäudes:

- bis ca. L / B / H = 64 m / 11 m / 15 m



Abb. 2: 3D-Visualisierung des HSG I (Braamkamp 3b) und HSG II (Braamkamp 1), Hamburg



1.3 Objektbedingungen, Grundkonzeption

In Abstimmung Bauherr und Objektplaner soll der Abbruch konventionell erfolgen.

Wesentliche Objektbedingungen für die Beschreibung der sicheren Abbruchfolge sind:

- Keine Grundwasserabsenkung beim Abbruch der Obergeschosse.
- Herstellung von Böschungen umlaufend.
- Wiederverfüllung vor Herstellung der Baugrube des Neubaus erforderlich (Nutzung als Baustraße).

1.4 Umfang und Zielstellung der Tragwerksplanung

Gegenstand der vorliegenden Unterlage ist die Beschreibung der sicheren Abbruchfolge auf dem Fachgebiet der Tragwerksplanung für den geplanten Abbruch der Bestandsbebauung HSG II (Braamkamp 3b).


Nicht Gegenstand der vorliegenden Unterlage sind

- Bauhilfsmaßnahmen, insbesondere solche zur Befestigung von Arbeitsebenen für Abbruchgeräte, für die Herstellung der Baugrube, für die Baustelleneinrichtung, für Zufahrten usw.
- Baukonstruktive Maßnahmen und Bauhilfsmaßnahmen für den Abbruch
- Bemessung von Arbeitsgerüsten

Die weiterführende technische Bearbeitung, insbesondere die Ausführungs- und Detailplanung des Abbruchs, werden von der ausführenden Firma bzw. bauseits erbracht.

Gleiches gilt für die Planung der Wasserhaltung, das Einholen sämtlicher Genehmigungen für Einleitung und Entnahme von während der Baumaßnahme gefördertem Wasser sowie die Nachweise für die Entsorgung der belasteten Böden und Abbruchmaterialien.

Für die Inanspruchnahme der angrenzenden öffentlichen bzw. der benachbarten Flächen sowie gegebenenfalls erforderlichen Böschungen sind die erforderlichen Zustimmungen und Genehmigungen der zuständigen Behörden der Stadt Hamburg bzw. der Grundstückseigentümer einzuholen. Hierzu sind privatrechtliche Verträge und ggf. gesonderte Bauanträge notwendig.



2. Grundlagen

2.1 Vorschriften

Die zurzeit geltenden technischen Vorschriften,
insbesondere:

Grundbau	DIN EN 1997-1, DIN 4123
Lastannahmen	DIN EN 1991 Teil 1-1 bis 1-7
Beton- und Stahlbeton	DIN EN 1992-1-1 DIN EN 1992-1-2
Stahlbau	DIN EN 1993-1-1


Verwendung jeweils in Verbindung mit dem zugehörigen nationalen Anhang (NA) in der aktuell gültigen Fassung.

Sonstige anzuwendende Vorschriften, Richtlinien
Insbesondere:

EAB	Empfehlung des Arbeitskreises „Baugruben“, 4. Auflage
EA Pfähle	Empfehlung des Arbeitskreises „Pfähle“, 2. Auflage

2.2 Planungsgrundlagen

- [1] Bauzustandsbewertung HSGI / HSG II, , Braamkamp 1-3, 22297 Hamburg
Verfasser: Gerber Architekten, Stand: 12.09.2023
- [2] Baugrund- und Gründungsbeurteilung, 1. Geotechnischer Bericht
Projekt „Neubau eines Polizeiausbildungszentrums PAZ, Braamkamp 3b“,
Aufsteller: KOP Geotechnik GmbH, Stand: Entwurf 24.07.2024
- [3] Bestandsinnenaufmaß Braamkamp 1 (in Planzeichnung falsch als Braam-
kamp 7 beschriftet)
Planverfasser: Tiedemann Ingenieur- und Vermessungsbüro GmbH



Datum: 26.08.2011

- Grundriss Untergeschoss
- Teilgrundriss 1. Obergeschoss
- Teilgrundriss 2. Obergeschoss

[4] Bestandserfassung Braamkamp 3

Planverfasser: Bits of Stone, Architektur – Vermessung

Datum: 08.2002

- Grundriss Untergeschoss
- Grundriss Erdgeschoss
- Grundrisse 1. Obergeschoss bis 6. Obergeschoss
- Ansicht Nord & Ost, Süd & West
- Querschnitt A & B

[5] Bestandsplan Leitungen, Siel Neubau, Sanitäranlage (HSG I & II)

Planverfasser: Edmund Schmidt jun., Datum: 25.01.1970

[6] Leitungen aktuell: Diverse Grundrisse, Schnitte und Detailpläne zu den Bestandssielen und Leitungen, bereitgestellt von Sprinkenhof per E-Mail vom 24.07.2024

[8] Weitere Nachbarbebauungen ohne vorliegende Bestandsunterlagen:


- PTZ Gebäude
- Boxsporthalle
- Sporthalle Hamburg
- sonstige Bestandsgebäude auf den anderen Straßenseiten

[9] Vorentwurfspläne zum geplanten Neubau

Plansatz Vorentwurf Vorabzug 26.08.2024 (10 Pläne)


Plansatz Vorentwurf Endfassung LP2 24.10.2024 (27 Pläne)

Aufsteller: Gerber Architekten



-
- [10] Baumgutachten/Baumaufnahme/Baumbewertung, Stand: 10.09.2024
Aufsteller: HAGEN Baumbüro GmbH
- [11] Baumfällungen – Stand 09.09.2024 Vorentwurf
Planverfasser: Gerber Architekten GmbH
- [12] Kampfmittel
Schreiben FHH vom 30.03.2023
- [10] Baugrubensicherung, Stand: Vorabzug Entwurf, Index V2, vom 24.09.2024
Aufsteller: Ingenieurbüro Dr. Binnewies
- [14] Laufende Abstimmungen mit Objektplaner und anderen fachlich Beteiligten:
Besprechungen, Telefonate, E-Mails (bis einschl. 01.10.2024)
- [15] Terminplan Planung, Aufsteller: Gerber Architekten, Stand 19.09.2024
- [16] Übersichtsplan Erdarbeiten Abbruch HSG I und HSG II, Vorentwurf, Index 01,
vom 21.11.2024

Aufsteller: Ingenieurbüro Dr. Binnewies



3. Konstruktionsbeschreibung Bestandsgebäude HSG II

Das Bestandsgebäude wurde gemäß [1] in den 1950er Jahren als Schulungsgebäude in Massivbauweise errichtet. In den fünf Ebenen (2.OG, 1.OG, EG, 1.UG, 2.UG teils) sind Schulungsräume, Büros, Labore, Umkleide- und Sanitärräume, Lagerräume, das Foyer und Technikräume untergebracht.

Drei Treppenhäuser, verteilt über den Grundriss, sowie ausreichende Mauerwerkswände in Längs- und Querrichtung, bilden die vertikal tragenden Bauteile und steifen das Gebäude aus. Aufzüge sind nicht vorhanden.

Das Dach ist ein klassisches Satteldach mit einem hölzernen Dachstuhl und Dachpfannen als Dacheindeckung.

Die nachfolgende Konstruktionsbeschreibung basiert auf den Unterlagen gemäß [1].

Alle Angaben und Annahmen sind während der Ausführung rechtzeitig vor Ort zu prüfen.





Abb. 3: Luftbild mit dem Grundstück HSG I (Braamkamp 3b) und HSG II (Braamkamp 1), Hamburg



3.1 Konstruktion Obergeschosse HSG II

Die Obergeschosse 2.OG bis EG sind als Vollgeschosse ausgeführt.

Die Stahlbetondecken lagern auf den tragenden Mauerwerkswänden auf. Die haupttragenden Wände befinden sich in Längsrichtung des Gebäudes jeweils an den Außenwänden und in der Mitte, die Spannweite der Decken beträgt somit ca. 5,0 m. Zu den vertikalen Bauteilen zählen ebenfalls die drei Treppenhauskerne. Das Tragwerk wurde fugenlos ausgeführt.

Der vertikale Lastabtrag erfolgt über die Mauerwerkswände.

Der horizontale Lastabtrag erfolgt im Wesentlichen über die Deckenscheiben in Verbindung mit den innenliegenden Wandscheiben und den Treppenhauskernen.

3.2 Konstruktion Untergeschosse HSG II

Das 1. Untergeschoss wird über kleine Fenster direkt unter der Decke natürlich belichtet. Das 2. Untergeschoss erstreckt sich nur unter einem Teil des Gebäudes. Die Tragstruktur der oberen Geschosse wird durchgehend weitergeführt. Die Wände zum Erdbereich sind aus tragendem Mauerwerk ausgeführt. Die vertikalen Lasten aus den Wänden werden in Einzel- und Streifenfundamente eingeleitet. Das Tragwerk wurde fugenlos ausgeführt.


Der vertikale Lastabtrag erfolgt über die Mauerwerkswände. Der horizontale Lastabtrag erfolgt im Wesentlichen über die Deckenscheiben in Verbindung mit den innen- und außenliegenden grundfesten Wandscheiben.

Die Gründungsebene der Sohlplatte des 2.UG liegt bei ca. +6,0 m NHN.

3.3 Verwendete Baustoffe

Eine Bestandsstatik liegt uns nicht vor. Auf den vorhandenen Plänen sind keine Angaben zu den Materialien vorhanden.

- | | |
|-------------|--------------------------------------|
| - Decken | Betongüte unbekannt |
| - Unterzüge | Betongüte unbekannt |
| - Stützen | Betongüte unbekannt |
| - Wände | Betongüte/Mauerwerkssteine unbekannt |



3.4 Lasten

Ausbaulasten

Eine Bestandsstatik liegt uns nicht vor. In den vorliegenden Unterlagen und Vermessungsplänen wurden keine Angaben getroffen.

Veränderliche Lasten

Eine Bestandsstatik liegt uns nicht vor.

Es sind gem. der vorgesehenen Nutzung folgende Nutzlasten zu erwarten:

- | | |
|-------------|---|
| - Dach | $s = 0,75 \text{ kN/m}^2$ |
| - OG-Decken | $q = 3,0 \text{ bis } 5,0 \text{ kN/m}^2$ |
| - UG-Decke | $q = 3,0 \text{ bis } 5,0 \text{ kN/m}^2$ |
| - Sohle | $q = 3,0 \text{ kN/m}^2$ |

Auf der sicheren Seite wird angenommen, dass die Nutzlast den Wert $q = 3,0 \text{ kN/m}^2$ für die OG-Decke, UG-Decke und Sohle nicht überschreiten darf.

3.5 Bemessungswasserstand


Der bauzeitliche Bemessungswasserstand wird gemäß Baugrundgutachten [2] mit +4,50 m ü NHN angegeben. Die Gründungsebene der Sohlplatte des Bestandsgebäudes HSG II liegt bei ca. +6,0 m NHN. Eine Grundwasserabsenkung ist während des Abbruchs des HSG II nicht notwendig.

Bemessungsstauwasserstand (BS-A): ca. NHN + 9.20 m

Bemessungswasserstand , bauzeitlich (BS-T): NHN + 4.50 m

Ständiger Bemessungsgrundwasserstand (BS-P): NHN + 5.00 m

Der Lastfall Auftrieb ist bei der Abbruchplanung nicht zu berücksichtigen, da der bauzeitliche Bemessungswasserstand unter der Gründungsebene liegt.



4. Beschreibung der sicheren Abbruchfolge des HSG II

4.1 Allgemeine Hinweise

Die getroffenen Annahmen hinsichtlich des Gründungshorizontes des Bestandes sind im Zuge des Rückbaus zu prüfen. Dies gilt insbesondere auch für die Gründungssituation der Nachbargebäude. Gegebenenfalls sind geeignete Maßnahmen zur Herstellung der Standsicherheit zu ergreifen.

Existenz und angenommener Erhaltungszustand des Bestandes sind im Zuge der Abbruchmaßnahmen kontinuierlich und verantwortlich zu überprüfen. Sofern Abweichungen festgestellt werden, die zu Zweifeln an der Standsicherheit führen, sind entsprechende Maßnahmen zur Sicherung zu ergreifen.

Eine Bestandsstatik liegt nicht vor. Die angenommenen Nutzlasten sind im Kapitel 3 für die einzelnen Geschossdecken aufgeführt. Diese Flächenlasten dürfen ohne weitere Überprüfungen weder durch Bauschutt noch durch Abbruchbetrieb überschritten werden. Darüber hinaus anfallender Bauschutt ist sofort zu entsorgen.


Vor Beginn der Abbrucharbeiten sind im Rahmen der vorlaufenden Entkernung des Bestandsgebäudes die Entfernung von nichttragenden Wänden, Doppelböden, Abhangdecken und die komplette Entfernung aller haustechnischer Einrichtungen und Leitungen vorzusehen.

Der Abbruch ist möglichst erschütterungsarm und staubfrei durchzuführen. Ggf. sind besondere Schutzmaßnahmen zu den Nachbargebäuden zu errichten. Abbruchmaterial ist umgehend zu entsorgen und nicht auf den Decken zwischenzulagern („keine Abbruchhaufen“ auf den Bestandsdecken). Das Gebäude ist grundsätzlich sukzessive von oben nach unten mit großer Sorgfalt und in kleinen Schritten abzubrechen.

4.2 Abbruchfolge Obergeschosse

Die horizontale Gebäudeaussteifung erfolgt in den einzelnen Abbruchbauzuständen grundsätzlich über die drei Treppenhauskerne, die über den Grundriss in gleichen Abständen verteilt sind.

Der Rückbau hat grundsätzlich ebenenweise von den Deckenrändern außen südlich nach innen Richtung Norden zu den Aussteifungskernen zu erfolgen. Nach erfolgtem Abbruch der Decken sind die Mauerwerkswände abzubrechen. Ohne genauere Nachweise dürfen einzelnen Abschnitte der Gebäudeebenen nur mit maximal einem Stockwerk Vorlauf zu der Restgebäudeebene abgebrochen werden.



Während des Abbruchs ist ein Anlehnen abzubrechender Bauteile an die naheliegende Außenwand des Nachbargebäudes PTZ auszuschließen.

Nachweis besonderer Bauzustände nach Erfordernis durch ausführende Firma.

Nach Abschluss der Abbrucharbeiten ist die vorhandene Ist-Situation aufzunehmen und zu dokumentieren.


4.3 Abbruchfolge Untergeschoss (ab Decke über Untergeschoss)

Vor Beginn der Abbrucharbeiten sind Böschungen umlaufend des Bestandsgebäudes gemäß [16] herzustellen. Durch die Böschungen entfällt der anstehende Erddruck auf die Kelleraußenwände, sodass im Bauzustand keine zusätzliche Abstützung durch die Decke über dem 1./2. Untergeschoss erforderlich ist.

An der Nordseite befinden sich ein Gehweg und Baumwurzeln in unmittelbarer Nähe zur Außenwand. Nach abschließender Prüfung der zur Auswahl stehenden Varianten (siehe Abb. 4) durch die Projektbeteiligten wurde die Variante 1 als wirtschaftlich und praxisgerecht festgelegt. Vor Beginn des Abbruchs des HSG II sind gemäß [11] der bauzeitige Rückbau des Gehwegs an der Nordseite sowie die Entfernung sämtlicher Bäume und Baumwurzeln erforderlich.



Abb. 4: Auszug aus Baugrubenplanung, Schnitt 50-50, HSG II, Stand Vorabzug Vorentwurf V2



Nach Herstellung der Böschungen und Baugrubensicherungen kann das Untergeschoss ohne weitere Nachweise abgebrochen werden. Die Abbruchfolge ist zwingend frühzeitig, vor Beginn der jeweiligen Arbeiten, mit den Nachfolgeunternehmern Erdbau und Baugrubenverbau abzustimmen.

Eine Verfüllung der Baugrube und Böschungen nach Abschluss des Abbruchs ist, mit Ausnahme den östlichen Bereich des HSG II, erforderlich, da diese Fläche als Baustraße für den Neubau genutzt werden soll.

4.4 Nachbarbebauung

Es wird unterstellt, dass die Standsicherheit der Nachbarbebauungen derzeit gegeben ist. Die Nachbarbebauungen HSG I und Boxsporthalle sind mit dem Bestandsgebäude HSG I baulich nicht verbunden. Durch die umlaufenden Bermen/Böschungen wird die Standsicherheit der Nachbarbebauungen offensichtlich nicht gefährdet.

Das angrenzende PTZ-Gebäude an der Süd- und Westseite ist auf einer tieferen Ebene mit zwei Untergeschossen gegründet. Der Abbruch des HSG II kann ebenenweise erfolgen, ohne die Standsicherheit des PTZ zu beeinträchtigen. Gemäß Abb. 5 ist es sehr wahrscheinlich, dass noch Verpressanker und HDI-Pfähle in dem Baugrund hinterlassen worden sind, die während der Bauzeit des PTZ-Gebäudes zur Baugrubensicherung dienten. Diese sollten bei dem Abbruch der Untergeschosse berücksichtigt und geschützt werden.

Der Abbruch ist der bereits angegebenen Vorgaben und besonders erschütterungsarm durchzuführen.





Abb. 5: Auszug aus [1] Bauzustandsbewertung



5. Schnittstellen, Ausblick


5.1 Schnittstellen

Vor Abbruch der Decke über dem Untergeschoss, den Kelleraußenwänden und der Sohle ist eine enge Abstimmung mit dem Objektplaner Baugrube und dem Baugrundgutachter erforderlich.

5.2 Ausblick

Die weiterführende technische Bearbeitung, insbesondere die Ausführungs- und Detailplanung des Abbruches, werden von der ausführenden Firma bzw. bauseits erbracht.

Gleiches gilt für ggf. erforderliche Anpassungen des Entwurfs infolge von Abweichungen zu getroffenen Annahmen und Planungsänderungen.



6. Schlussblatt

Beschreibung der sicheren Abbruchfolge des HSG II

Seiten 1 bis 15

Aufgestellt:

Hamburg,

10.10.2024 Vorabzug Genehmigungsplanung

19.11.2024 Endfassung Genehmigungsplanung

Dipl.- Ing. Sofia Kleinaki

INGENIEURBÜRO DR. BINNEWIES

Ingenieurgesellschaft mbH

Dammtorstraße 25, 20354 Hamburg

Tel. 040/415200-16 Fax 040/415200-99

E-Mail: kleinaki@dr-ing-binnewies.de

Anlagen

A: Vermesserpläne HSG II


B: Übersichtsplan Erdarbeiten Abbruch HSG I und HSG II, Vorentwurf, Index 01, vom 21.11.2024

ANLAGEN

Anlage A: Vermesserpläne HSG II


verfasst

Planverfasser: Bits of Stone, Architektur – Vermessung





Objekt PAZ Braamkamp 7 22297 Hamburg		Inhalt Bestandsaufnahme (Stand 10.2002) Hörsaalgebäude 2 Grundriss 1. Obergeschoss		Lageplan 	
Auftraggeber  HAMBURGISCHE IMMOBILIEN MANAGEMENT GESELLSCHAFT MBH FEUERWEHR • MUSEEN • POLIZEI			Bestandsaufnahme  Bits of Stone Architekturbüro • Civilis Bestandsaufnahme • Dokumentation • Gestaltung und • Zeichnungsbereich U. Störcher, H.-J. Dörmel, Hamburg u. J. Horn (040) 71877139-0 Fax: 8 12 u. www.bits-of-stone.de u.		
Datum Unterschrift		Datum Unterschrift			
LI- 04007.020		Plannr. GR01 04007.020 GR.DWG		bearb./gez. Bos/HeMa Blattgröße 594/297 Datum 01.05.2003 Maßstab 1:100	

Objekt PAZ Braamkamp 7 22297 Hamburg		Inhalt Bestandsaufnahme (Stand 10.2002) Hörsaalgebäude 2 Grundriss 2. Obergeschoss		Lageplan 	
Auftraggeber  HAMBURGISCHE IMMOBILIEN MANAGEMENT GESELLSCHAFT MBH FEUERWEHR • MUSEEN • POLIZEI			Bestandsaufnahme  Bits of Stone Architektur + Vermessung • Civil- & Sanierungsbau • Dokumentation • Gelände- und Gebäudemessung U-Stralcher 14-16 D-20351 Hamburg U Tel: (043) 7187739-0 Fax: 8-12 U: www.bits-of-stone.de		
Datum LI- 04007.020		Unterschrift Plannr. 020 04007.020 GR.DWG		Datum 01.05.2003 Blattgröße 594/297 Maßstab 1:100	



**Anlage B: Übersichtsplan Erdarbeiten Abbruch HSG I und HSG II, Vorentwurf, Index
01, vom 21.11.2024**

verfasst Ingenieurbüro Dr. Binnewies



- Legende**
- Grundstücksgrenze / GSG
 - es besteht allgemeiner Bombenblindgängerverdacht
 - Abbruch Bestand
 - Bestand
 - GOK
 - Geländeoberkante gem. Vermessung
 - Abbruch Aushub
 - zu fallende Bäume : Fällungsantrag erforderlich
 - erforderliche Änderung
 - erforderliche Klärung / Abstimmung

Grundlagen
Vorentwurfsplanung Gerber Architekten GmbH
1. Geotechnischer Bericht KOP Geotechnik GmbH
Baugrubenentwurf und Gründungsberatung
Gefahrenerkennung Kampfmittelverdacht

Vorabzug LP 2 Stand 28.10.2024
24.07.2024
30.03.2023

Bemessungswasserstände
ständiger Bemessungsgrundwasserstand (BS-P) ca. NHN + 5.00 m
Bemessungsgeländewasserstand (BS-A) ca. NHN + 9.20 m und ca. NHN +12.40 m
Bemessungswasserstand , bauzeitlich (BS-T) NHN + 4.50 m

OKFF ± 00 ± 9.40 m NHN


Dieser Plan ist kein Ausführungsplan !

verwendete Unterlagen

Datum	Inhalt	Planverfasser	Datum
AKC-XXX-ARC-ARC-2-LA-DA-X-002-XXX-V	Lageplan_Vermessung	Gerber Architekten GmbH	Vorentwurf 26.08.2024
1647_BE_BO_X_XXX_VA	Baustelleneinrichtung	Gerber Architekten GmbH	Vorentwurf 16.08.2024
HSG I : 04007.010 QS.pdf	Querschnitt	Gits of Stone	Bestandentwurf 16.08.2024
HSG II : Braamkamp I_UG	Bestandsinnenaufmaß	Tiedemann	26.08.2011

vom: Grundstücksunterlagen	Selbstbau	Baubehörde HH	Bestandsplan 25.01.1970
gedrucktes 1700204-1947	Datoprot / Seite 5	Datoprot DA 15	15.11.2023
Planauflage 49883_30hoch	Braamkamp 3b	Garnetz HH	15.11.2023
Braamkamp UP	Fernwärme-Leitung	Energiewerke HH	20.12.2023
2023115_094035_Wilhelms-AD-guer	Telekommunikation	willy jet	15.11.2023

Baumgutachten AKC1	Baumaufnahme	Hagen Baumbio GmbH	28.08.2024
--------------------	--------------	--------------------	------------



01	21.11.	Schnitt 52 ergänzt	bet
Index	Datum	Änderung	grz

Akademie der Polizei Braamkamp 3b 22297 Hamburg

Bauherr: Sprinkenhof GmbH
Burchardstraße 8
20095 Hamburg

Architekt: Gerber Architekten GmbH
Burchardstraße 14
20095 Hamburg
Tel: +49 40-360 91 66 0
Fax: +49 40-360 91 60 319
kontakt@gerberarchitekten.de - www.gerberarchitekten.de

Tragwerksplanung: INGENIEURBÜRO DR. BINNEWIES
BAUINGENIEUR - PRÜFINGENIEUR FÜR BAUTECHNIK
INGENIEURGESSELLSCHAFT MBH - WWW.DR-ING-BINNEWIES.DE
DAMMTORSTRASSE 25 20354 HAMBURG
TEL. (0411) 52 05 51 FAX (0411) 52 05 59 MAIL:INGENIEUR@BINNEWIES.DE

VORENTWURFSPLANUNG

Planinhalt: Übersichtsplan Erdarbeiten Abbruch HSG I und HSG II
Grundriss / Schnitte / Details

Maßstab	Datum	Name	Plan - Nummer
1:200	30.10.24	Kleinaki Bethke	AKC-XXX-TWP-TWP-2-AB-XX-X-001-01-P