

Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Fertig stellen	Mai			Juli			September			November			Januar			März			Mai									
					E	M	A	E	M	A	E	M	A	E	M	A	E	M	A	E	M	A	E	M								
1	Sommerferien 2026	32 Tage	Mo 20.07.26	Di 01.09.26																												
2	Herbstferien 2026	12 Tage	Sa 17.10.26	So 01.11.26																												
3																																
4	Asbestsanierung	20 Tage	Mo 06.04.26	Fr 01.05.26																												
5	Erdarbeiten	15 Tage	Mo 04.05.26	Fr 22.05.26																												
6	Abbruch Rohbau	100 Tage	Mo 11.05.26	Fr 25.09.26																												
7	Gerüstaufbau	135 Tage	Mo 15.06.26	Fr 18.12.26																												
8	Dacharbeiten	35 Tage	Mo 28.09.26	Fr 13.11.26																												
9	Fassadenarbeiten	25 Tage	Mo 12.10.26	Fr 13.11.26																												
10	Putz + Trockenbau	45 Tage	Mo 28.09.26	Fr 27.11.26																												
11	Estrich inkl.Tr.-zeiten	35 Tage	Mo 30.11.26	Fr 15.01.27																												
12	Fliesen	20 Tage	Mo 18.01.27	Fr 12.02.27																												
13	Maler	20 Tage	Mo 15.02.27	Fr 12.03.27																												
14	Oberboden	30 Tage	Mo 22.03.27	Fr 30.04.27																												
15	WC-Trennwände	2 Tage	Mo 31.05.27	Di 01.06.27																												
16	Bauendreinigung	8 Tage	Mi 02.06.27	Fr 11.06.27																												
17	HLS-Rohmontage	25 Tage	Mo 28.09.26	Fr 30.10.26																												
18	HLS-Fertigmontage	20 Tage	Mo 03.05.27	Fr 28.05.27																												
19	ELT- Rohmontage	110 Tage	Mo 28.09.26	Fr 26.02.27																												
20	Demontage EG	5 Tage	Mo 30.03.26	Fr 03.04.26																												
21	Erder auf Erdplanunm	2 Tage	Mi 20.05.26	Do 21.05.26																												
22	Erder auf Bopl-Bew.	2 Tage	Mi 03.06.26	Do 04.06.26																												
23	Demont. Außenw.-ELT	2 Tage	Mo 15.06.26	Di 16.06.26																												
24	ELT.-Fertigmontage	20 Tage	Mo 03.05.27	Fr 28.05.27																												

Projekt: LE 6_Feuerwache Gräfra Datum: Di 17.02.26	Vorgang		Externe Vorgänge		Manueller Vorgang		Nur Ende	
	Unterbrechung		Externer Meilenstein		Nur Dauer		Stichtag	
	Meilenstein		Inaktiver Vorgang		Manueller Sammelrollup		In Arbeit	
	Sammelvorgang		Inaktiver Meilenstein		Manueller Sammelvorgang			
	Projektsammelvorgang		Inaktiver Sammelvorgang		Nur Anfang			