

240416_Rahmenterminplan

Druckdatum: 21.10.2026 17:45

Seite 1 von 1

240416_Rahmenterminplan

Druckdatum: 21.10.2026 17:45

Seite 1 von 1

				Sep 2026	Okt 2026	Nov 2026	Dez 2026	Jan 2027	Feb 2027	Mrz 2027	Apr 2027	Mai 2027	Jun 2027	Jul 2027	Aug 2027	Sep 2027	Okt 2027	Nov 2027	Dez 2027	Jan 2028	Feb 2028	Mrz 2028																																																															
				36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Pos	Vorgang	Start	Ende																																																																																		
1.6	031.3 - Außen-Tore (Sektional)	Mo, 18.01.27	Fr, 04.02.28	031.3 - Außen-Tore (Sektional) 275at																																																																																	
1.6.1	KickOff-Termin	Mo, 18.01.27	Fr, 22.01.27	Mo, 18.01.27 KickOff-Termin																																																																																	
1.6.2	Aufmaß, technische Bearbeitung, Werkplanung AN	Mo, 25.01.27	Fr, 26.02.27	Mo, 25.01.27 Aufmaß, technische Bearbeitung, Werkplanung AN																																																																																	
1.6.3	Prüfung Architekt	Mo, 15.02.27	Fr, 26.02.27	Mo, 15.02.27 Prüfung Architekt																																																																																	
1.6.4	Einarbeiten Prüfbemerkungen	Mo, 01.03.27	Fr, 12.03.27	Mo, 01.03.27 Einarbeiten Prüfbemerkungen																																																																																	
1.6.5	Materialbestellung, Lieferzeiten	Mo, 01.03.27	Fr, 21.05.27	Mo, 01.03.27 Materialbestellung, Lieferzeiten																																																																																	
1.6.6	Montage Sektionaltore	Mo, 24.05.27	Fr, 16.07.27	Mo, 24.05.27 Montage Sektionaltore																																																																																	
1.6.7	Einzelfrist Fertigstellung Sektionaltore	Fr, 16.07.27	Fr, 16.07.27	Fr, 16.07.27 Einzelfrist Fertigstellung Sektionaltore																																																																																	
1.6.8	Zustandsfeststellung Sektionaltore	Do, 15.07.27	Fr, 16.07.27	Do, 15.07.27 Zustandsfeststellung Sektionaltore																																																																																	
1.6.9	Restarbeiten Sektionaltore	Mo, 19.07.27	Fr, 30.07.27	Mo, 19.07.27 Restarbeiten Sektionaltore																																																																																	
1.6.10	Montage Schrankenanlage	Mo, 04.10.27	Fr, 15.10.27	Mo, 04.10.27 Montage Schrankenanlage																																																																																	
1.6.11	VOB Abnahme Gesamtleistung	Do, 14.10.27	Fr, 15.10.27	Do, 14.10.27 VOB Abnahme Gesamtleistung																																																																																	
1.6.12	Mangelbeseitigung	Mo, 18.10.27	Fr, 05.11.27	Mo, 18.10.27 Mangelbeseitigung																																																																																	
1.6.13	SV-Abnahme/Inbetriebnahme	Mo, 08.11.27	Fr, 04.02.28	Mo, 08.11.27 SV-Abnahme/Inbetri...																																																																																	

Projektzeitrahmen von Fr, 01.09.23 bis Do, 31.08.28

Kalender: MSProject-Import (eingebettet)

Druckdatum: 21.10.2026 17:45

Filter: