



ÄNDERUNGEN GEGENÜBER ZULETZT AUSGELIEFERTEM PLANUNGSSTAND	
zuletzt ausgelieferter Planstand: 28.06.2016	
PLANUNG	
1.	Grundriss EG: Vorhandene Gashochdruckleitung oberhalb Achse G / parallel Achse 2 ergänzt
2.	Grundriss OG: Kranbahn-Verstärkung Grube 6 zur 2t-Traglasterhöhung ergänzt (zusätzliche HEA140-Querriegel)
3.	Schnitte u. Ansichten: Trampont-Überdachung um ca. 25cm angehoben, Neigung neu = 4,25%
4.	Dachaufsicht: Lüftungsaggregate auf Dach Achse F-G / 11 - 19 ergänzt
5.	Trampont-Stützen im Grenzbereich wg. stat. Verdickung (Ø50cm) nach oben verschoben: Stütze Achse 6' um 30cm, Stützen Achsen 7-10' um 10cm

AUFLISTUNG DER EINZELMASSNAHMEN	
FB1 - ÜBERDACHUNG STRAB - Fahrzeugabstellung (Trampont)	
1.1.	Gleis-Abbruch und -Neuerlegung
1.2.	Trampont mit Satteldach-Glasoberlichtbändern u. extensiver Dachbegrenzung
1.3.	Abbruch Fahrleitungsmasten im Bereich Trampontüberdachung.
FB2 - BESANDUNGSHALLE	
2.1.	Besandungshalle einschl. Arbeitsgrube u. Dacharbeitsbühnen
2.2.	Besandungs-Anlage
FB3 - STRAB - BETRIEBSWERKSTATT	
AUSSENBEREICH - Umbaumaßnahmen	
3.1.	Anbau Raumgruppe "Meisterbüro / Besprechung" Achsen 0-1 / F-G
3.2.	Anbau Raumgruppe Achsen 9-11 / F-G
3.3.	incl. Erneuerung der Dachabdichtung Achse 11-19
3.4.	Verlängerung Sheddach Achsfeld 0-1 bis Achse F
3.5.	Technik-Zentrale Waschensteuerung (Fertigteile-Bauwerk)
3.6.	Carport als Unterstand für Caddy u. VW-Bus (Stahldach auf Stahlstützen)
3.7.	Schwerlastkomponentenregale (Umbau u. Erweiterung)
AUSSENBEREICH - Umbaumaßnahmen	
3.8.	Abbruch Außentreppe entlang Nordwest-Fassade Achse G/G'
3.9.	Umbau Flucht-Außentreppe Treppenhaus Achse G/17-17' (neue Stahltreppe)
3.10.	Abbruch u. Neubau Einfriedung u. vorh. Zaun- / Toranlagen
3.11.	Verlegung Sandfang + Abscheider
3.12.	Abbruch vorh. Fassadenbekleidungen entlang Besandungshalle Achsen 11-16
3.13.	Verschließen von Fenster- u. Türen im Bereich Besandungshalle Achsen 11-14
INNENBEREICH - Umbaumaßnahmen	
3.15.	Erweiterung Grube 5 / Gleis 103
3.16.	Erweiterung Grube 7 / Gleis 101
3.17.	Einhausung Grubenverlängerung Grube 7 / Gleis 101 (Glasfassade)
3.18.	Abbruch diverse EG-Innenwände
3.19.	Abbruch Fassade + Tor + Türelement Bereich Meisterbüro / Sheddachverlängerung
3.20.	Umbau + Sanierung Umkleiden / Waschräume im OG
3.21.	Einbau Fallschiebetor-Anlage Südwest-Fassade Achse 0 / bei F
3.22.	Brandschutzverfüllung Wand Achse E' + diverser Bauteile gem. Anforderung
3.24.	Erneuerung der Eintrauchung
3.27.	Unnützung ehem. Meisterbüro zum Handlager
3.28.	Erweiterung Dacharbeitsbühne Grube 5 / Gleis 103
3.29.	Erweiterung Dacharbeitsbühne Grube 7 / Gleis 101
4. BETRIEBSTECHNIK	
4.1.	Seitengruben Grube 5 (auf Bodenschienen verfahrbar, deshalb FB neu)
4.2.	Medienausstattung der Seitengruben im Zuge der Grubenverlängerung
4.3.	siehe Pkt. 2.2. (ehem. Besandungsanlage)
4.4.	Traglasterhöhung Kran Grube 6 / Gleis 102
4.5.	Krananlage neu Grube 4 / Gleis 85
4.6.	Portalkran
4.7.	Öl-Ver- und Entsorgung
5. TGA / Elektro	
5.1 f	gem. TGA-Planung Ing.-Buro Sutterlin

863.0.1.3.KG.003




Rhein-Neckar-Verkehr GmbH
Mühlstraße 27 68165 Mannheim Tel. 0621465-0



Neubau Trampont, Neubau Besandungshalle, Ausbau STRAB-Betriebswerkstatt

**BETRIEBSHOF MÖHLSTRASSE
MANNHEIM**

Planungsgruppe
Gestaltung
Knipping
de Vries



Architekten | Generalplaner
Büro Ettlingen, Pflanzheimer Straße 160, 76275 Ettlingen, Tel. 07243 / 7643-0, Fax 07243 / 7643-0
E-Mail: plg@bremen.de | planungsgruppe.com
http://www.planungsgruppe.com

Bremen - Ettlingen - Düsseldorf - Weimar - Stuttgart

PLAN
FB 1/2/3
KELLERGESCHOSS
ACHSEN 11 BIS 19
Planungsstand 16.09.20
VORABZUG

PLAN NR. ARCHITEKT
863.0.1.3.KG.003
CAD Nr. 863013KG
BEARBEITET Wei
DATUM xx.yy.2016
MASSSTAB 1: 100

ENTWURFSPLANUNG

BAUHERR: (Datum, Unterschrift)

PLANVERFASSER: (Datum, Unterschrift)