


ÄNDERUNGEN GEGENÜBER ZULETZT AUSGELIEFERTEM PLANUNGSSTAND	
zuletzt ausgelieferter Planstand:	28.06.2016
P L A N U N G	
1.	Grundriss EG:
	Vorhandene Gashochdruckleitung oberhalb Achse G / parallel Achse 2 ergänzt
2.	Grundriss OG:
	Kranbahn-Verstärkung Grube 6 zur 2t-Traglasterhöhung ergänzt (zusätzliche HEA140-Querriegel)
3.	Schnitte u. Ansichten:
	Tramport-Überdachung um ca. 25cm angehoben. Neigung neu = 4,25%
4.	Dachaufsicht:
	Luftungsaggregate auf Dach Achse F"-G / 11 - 19 ergänzt
5.	Tramport-Säulen im Grenzbereich wg. stat. Verdickung (Ø50cm) nach oben verschoben:
	Stütze Achse 6' um 30cm, Stützen Achsen 7'-10' um 10cm



AUFLISTUNG DER EINZELMASSNAHMEN	
FB1 - ÜBERDACHUNG STRAB - Fahrzeugabstellung (Tramport)	
1.1.	Gleis-Abbruch und -Neuerlegung
1.2.	Tramport mit Satteldach-Glasoberlichtbändern u. extensiver Dachbegrünung
1.3.	Abbruch Fährleitungsmasten im Bereich Tramportüberdachung;
	Umhangung der Fährleitungen an Tramport-Dachträgern (Planung RNV)
FB2 - BESANDUNGSHALLE	
2.1.	Besandungshalle einschl. Arbeitsgrube u. Dacharbeitsbühnen
2.2.	Besandungs-Anlage
FB3 - STRAB - BETRIEBSWERKSTATT	
AUSSENBEREICH - Neubaumaßnahmen	
3.1.	Anbau Raumgruppe "Meisterbüro / Besprechung" Achsen 0-1 / F"-G
3.2.	Anbau Raumgruppe Achsen 9-11 / F"-G
	incl. Erneuerung der Dachabdichtung Achse 11-19
3.3.	Verlängerung Sheddach Achsfeld 0-1 bis Achse F"
3.4.	Verlängerung Gleis 103 aus Grube 5
3.5.	Technik-Zentrale Weichensteuerung (Fertigteil-Bauwerk)
	(der ehem. geplante Neubau Abstellhalle entfällt)
3.6.	Carport als Unterstand für Caddy u. VW-Bus (Stahldach auf Stahlstützen)
3.7.	Schwerlastkomponentenregale (Umbau u. Erweiterung)
AUSSENBEREICH - Umbaumaßnahmen	
3.8.	Abbruch Außentreppe entlang Nordwest-Fassade Achse G/G'
3.9.	Umbau Flucht-Außentreppe Treppenhause Achse G'/17-17' (neue Stahltreppe)
3.10.	Abbruch u. Neubau Einfriedung u. voh. Zaun / Toranlagen
3.11.	Verlegung Sandfang + Abscheider
3.12.	Abbruch voh. Fassadenbekleidungen entlang Besandungshalle Achsen 11-16
3.13.	Verschieben von Fenster- u. Türen im Bereich Besandungshalle Achsen 11-14
INNENBEREICH - Umbaumaßnahmen	
3.15.	Erweiterung Grube 5 / Gleis 103
3.16.	Erweiterung Grube 7 / Gleis 101
3.17.	Einhausung Grubenverlängerung Grube 7 / Gleis 101 (Glasfassade)
3.18.	Abbruch diverse EG-Innenwände
3.19.	Abbruch Fassade + Tor + Türelement Bereich Meisterbüro / Sheddachverlängerung
3.20.	Umbau + Sanierung Umkleiden / Waschräum im OG
3.21.	Einbau Faltschiebetor-Anlage Südwest-Fassade Achse 0' bei F"
3.22.	Brandschutzertüchtigung Wand Achse E" + diverser Bauteile gem. Anforderung
3.24.	Erneuerung der Eintrauchung
3.27.	Umnutzung ehem. Meisterbüro zum Handlager
3.28.	Erweiterung Dacharbeitsbühne Grube 5 / Gleis 103
3.29.	Erweiterung Dacharbeitsbühne Grube 7 / Gleis 101
4. BETRIEBS TECHNIK	
4.1.	Seitengrubenheber Grube 5 (auf Bodenschienen verfahrbar, deshalb FB neu)
4.2.	Medienausstattung der Seitengruben im Zuge der Grubenverlängerung
4.3.	siehe Pkt. 2.2. (ehem. Besandungsanlage)
4.4.	Traglasterhöhung Kran Grube 6 / Gleis 102
4.6.	Krananlage neu Grube 4 / Gleis 85
4.6.	Portalkran
4.7.	Öl-Ver- und Entsorgung
5. TGA / Elektro	
5.1 ff.	gem. TGA-Planung lng.-Büro Sütterlin

Rhein-Neckar-Verkehr GmbH
Möhlstraße 27 68165 Mannheim Tel. 0621465-0

Neubau Tramport, Neubau Besandungshalle, Ausbau STRAB-Betriebswerkstatt

**BETRIEBSHOF MOHLSTRASSE
MANNHEIM**

Planungsgruppe
Geslering
Knippling
de Vries

Architekten | Generalplaner
Büro Ettlingen, Pforzheimer Straße 160, 76275 Ettlingen, Tel. 07243 / 7643-0, Fax 07243 / 7643-3
E-mail: plg@mannheim.de, mannheim@planungsgruppe.com

PLAN
FB 1/2/3
KELLERGESCHOSS
ACHSEN 1 BIS 11

Planungsstand 16.09.20
VORABZUG

PLAN Nr. ARCHITEKT INDEX
863.0.1.3.KG.002

CAD Nr. 863013KG

BEARBEITET Wei

DATUM xx.yy.2016

MASSSTAB 1 : 100

ENTWURFSPLANUNG

BAUHERR: PLANVERFASSER:

(Datum, Unterschrift) (Datum, Unterschrift)

863.0.1.3.KG.002

Plotdatum: 16.09.20