

Schacht 24804235

- Blase DN 600 in Ablauf
- Leiter im Weg!!!!
- Ablauf normalerweise trocken (Notüberlauf)
- Hauptstrom aus Norden kommend fällt in das Eipprofil 900/1350

Schacht 34804236

- Blase DN 700/1050 in Ablauf
- Sohle 299,21
- Einstau bis 299,87 (Schwellenhöhe S 34804236)

Schacht S 2

- Anschlussleitung DN 150 überleiten

Baugrube S 1

- Abmauerung in Ei-Profil 700/1050 bis ca. 50 %
- Pumpe aufstellen (min. C Pumpe)
- ca. 20 m Schlauch und umpumpen in Nachbarschacht von großer Kammer