448_Saarlandstr 30 / Wiesendamm 59

Bauzeitenplan
Entwurf 02

Don 21.05.26

Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	Ressourcennamen	Text1
1	Sommerferien 2026	30 Tage	Don 09.07.26	Mit 19.08.26		
2	Herbstferien 2026	10 Tage	Mon 19.10.26	Fre 30.10.26		
3						
4	**BETRIEBSPAUSE**	18 Tage	Don 23.07.26	Son 16.08.26		
5						
6	**Baustelleneinrichtung**	**90 Tage**	**Mon 06.07.26**	**Fre 06.11.26**		
7	Freihalten der Stellplätze im Hof	90 Tage	Mon 06.07.26	Fre 06.11.26	Nutzer	
8	Baustelleneinrichtung: Bauzaun etc	2,63 Tage	Mon 13.07.26	Die 14.07.26	Maurer	
9	Schutzmaßnahme Innen	5 Tage	Mon 13.07.26	Fre 17.07.26	Maler	
10	Gerüstaufbau für Abbrucharbeiten	2 Tage	Don 16.07.26	Fre 17.07.26	Gerüstbau	Fassade
11	Standzeit Gerüst	25 Tage	Mon 20.07.26	Fre 21.08.26		
12	Gerüstabbau	2 Tage	Don 20.08.26	Fre 21.08.26	Gerüstbau	
13	Gerüstaufbau für Fenstermontage	2 Tage	Don 10.09.26	Fre 11.09.26	Gerüstbau	Fassade
14	Standzeit Gerüst	15 Tage	Mon 14.09.26	Fre 02.10.26		
15	Gerüstabbau	2 Tage	Mon 05.10.26	Die 06.10.26		
16	Vorbereitung TGA	5,79 Tage	Mon 20.07.26	Fre 24.07.26	Elektro/Heizung	
17						
18	**KG Unterrichtsraum Notausgang**	**40 Tage**	**Mon 27.07.26**	**Fre 18.09.26**		
19	Erdarbeiten	2 Tage	Mon 27.07.26	Die 28.07.26	Erdbau	
20	Betonarbeiten	5 Tage	Mit 29.07.26	Die 04.08.26	Maurer	
21	Schutzmaßnahmen innen	1 Tag	Mit 05.08.26	Mit 05.08.26	Maurer	
22	Abbrucharbeiten	1 Tag	Don 06.08.26	Don 06.08.26	Maurer	
23	Putz- und Abdichtarbeiten	5 Tage	Fre 07.08.26	Don 13.08.26	Maurer	
24	Provisorium schaffen	1 Tag	Fre 14.08.26	Fre 14.08.26	Tischler	
25	Türeinbau	2 Tage	Mon 14.09.26	Die 15.09.26	Tischler	Abends+WE
26	Andichtarbeiten außen	3 Tage	Mit 16.09.26	Fre 18.09.26	Klempner	
27						
28	**EG + 1.OG Fenstertüren Klassenräume OKO**	**50 Tage**	**Mon 20.07.26**	**Fre 25.09.26**		
29	Schutzmaßnahmen	1 Tag	Mon 20.07.26	Mon 20.07.26	Trockenbau	
30	Abbruch Fenster-Laibungen	1 Tag	Mon 20.07.26	Mon 20.07.26	Trockenbau	
31	Rückbau Heizkörper	2 Tage	Die 21.07.26	Mit 22.07.26	Heizung	
32	Umlegung Elektro	2 Tage	Don 23.07.26	Fre 24.07.26	Elektro	
33	Fensterausbau	2 Tage	Mon 27.07.26	Die 28.07.26	Tischler	
34	Abbrucharbeiten	2 Tage	Die 28.07.26	Mit 29.07.26	Maurer	
35	FENSTERAUFMASZ NA-Tür	1 Tag	Don 30.07.26	Don 30.07.26	Tischler	
36	Putzarbeiten	2 Tage	Mit 29.07.26	Don 30.07.26	Maurer	
37	Provisorisch verschliessen	1 Tag	Fre 31.07.26	Fre 31.07.26	Tischler	
38	Umbau Heizkörper	2 Tage	Mon 03.08.26	Die 04.08.26	Heizung	
39	Elektro Umlegen	2 Tage	Mit 05.08.26	Don 06.08.26	Elektro	
40	Einbau NA-Tür	5 Tage	Mon 14.09.26	Fre 18.09.26	Tischler	Abends+WE
41	Laibung anarbeiten	2 Tage	Fre 18.09.26	Mon 21.09.26	Trockenbau	Abends+WE
42	Andichtarbeiten außen	5 Tage	Mon 21.09.26	Fre 25.09.26	Klempner	
43	Malerarbeiten	5 Tage	Mon 21.09.26	Fre 25.09.26	Maler	Abends+WE
44						
45	**Fenstertüren Unterrichtsräume VHS**	**52 Tage**	**Don 23.07.26**	**Fre 02.10.26**		
46	Schutzmaßnahmen	1 Tag	Don 23.07.26	Don 23.07.26	Trockenbau	
47	Abbruch Fensterbrüstungen Trockenbau	1 Tag	Don 23.07.26	Don 23.07.26	Trockenbau	
48	Rückbau Heizkörper	2 Tage	Don 23.07.26	Fre 24.07.26	Heizung	
49	Umlegung Elektro	2 Tage	Mon 27.07.26	Die 28.07.26	Elektro	
50	Fensterausbau	2 Tage	Die 28.07.26	Mit 29.07.26	Tischler	
51	Abbrucharbeiten	2 Tage	Don 30.07.26	Fre 31.07.26	Maurer	
52	FENSTERAUFMASZ NA-Tür	1 Tag	Mon 03.08.26	Mon 03.08.26	Tischler	
53	Putzarbeiten	2 Tage	Mon 03.08.26	Die 04.08.26	Maurer	
54	Provisorisch verschliessen	1 Tag	Die 04.08.26	Die 04.08.26	Tischler	
55	Umbau Heizkörper	2 Tage	Mit 05.08.26	Don 06.08.26	Heizung	
56	Elektro Umlegen	2 Tage	Don 06.08.26	Fre 07.08.26	Elektro	
57	Einbau NA-Tür	5 Tage	Mon 21.09.26	Fre 25.09.26	Tischler	Abends+WE
58	Laibung anarbeiten	2 Tage	Fre 25.09.26	Mon 28.09.26	Trockenbau	Abends+WE
59	Andichtarbeiten außen	5 Tage	Mon 28.09.26	Fre 02.10.26	Klempner	
60	Malerarbeiten	5 Tage	Mon 28.09.26	Fre 02.10.26	Maler	Abends+WE
61						
62	**EG + 1. OG Bypasstüren OKO**	**13 Tage**	**Mit 22.07.26**	**Fre 07.08.26**		
63	Schutzmaßnahmen	1 Tag	Mit 22.07.26	Mit 22.07.26	Maurer	
64	Einbau Stüre	2 Tage	Don 23.07.26	Fre 24.07.26	Maurer	
65	Herstellung Türöffnugen	2 Tage	Mon 27.07.26	Die 28.07.26	Maurer	
66	Putzarbeiten	2 Tage	Die 28.07.26	Mit 29.07.26	Putzer	
67	Maler	4 Tage	Don 30.07.26	Die 04.08.26	Maler	
68	Einbau Türen	3 Tage	Mit 05.08.26	Fre 07.08.26	Tischler	
69	Schlossumbau Bestandtüren	1 Tag	Fre 07.08.26	Fre 07.08.26	Tischler	
70						
71	**2.OG + 3.OG Bypasstüren VHS**	**10 Tage**	**Fre 24.07.26**	**Don 06.08.26**		
72	Schutzmaßnahmen	1 Tag	Fre 24.07.26	Fre 24.07.26	Maurer	
73	Einbau Türstüre	1 Tag	Mon 27.07.26	Mon 27.07.26	Maurer	
74	Herstellung Türöffnugen	1 Tag	Die 28.07.26	Die 28.07.26	Maurer	
75	Putzarbeiten	1 Tag	Mit 29.07.26	Mit 29.07.26	Putzer	
76	Maler	3 Tage	Don 30.07.26	Mon 03.08.26	Maler	
77	Einbau Türen	2 Tage	Die 04.08.26	Mit 05.08.26	Tischler	
78	Schlossumbau Bestandtüren	1 Tag	Don 06.08.26	Don 06.08.26	Tischler	
79						
80	**4.OG Bypasstüren MMK**	**9 Tage**	**Die 28.07.26**	**Fre 07.08.26**		
81	Schutzmaßnahmen	1 Tag	Die 28.07.26	Die 28.07.26	Maurer	
82	Einbau Türstüre	1 Tag	Mit 29.07.26	Mit 29.07.26	Maurer	
83	Herstellung Türöffnugen	1 Tag	Don 30.07.26	Don 30.07.26	Maurer	
84	Putzarbeiten	1 Tag	Fre 31.07.26	Fre 31.07.26	Putzer	
85	Maler	3 Tage	Mon 03.08.26	Mit 05.08.26	Maler	
86	Einbau Türen	2 Tage	Don 06.08.26	Fre 07.08.26	Tischler	
87	Schlossumbau Bestandtüren	1 Tag	Fre 07.08.26	Fre 07.08.26	Tischler	
88						
89	**RW-Tür JAF**	**9 Tage**	**Mit 29.07.26**	**Mon 10.08.26**		
90	Schutzmaßnahmen	1 Tag	Mit 29.07.26	Mit 29.07.26	Maurer	
91	Einbau Türsturz	1 Tag	Don 30.07.26	Don 30.07.26	Maurer	
92	Herstellung Türöffnug	1 Tag	Fre 31.07.26	Fre 31.07.26	Maurer	
93	Putzarbeiten	1 Tag	Mon 03.08.26	Mon 03.08.26	Putzer	
94	Maler	3 Tage	Die 04.08.26	Don 06.08.26	Maler	
95	Einbau Türen	2 Tage	Fre 07.08.26	Mon 10.08.26	Tischler	
96						
97	**KG Treppenhaustüren JJ**	**8 Tage**	**Don 30.07.26**	**Mon 10.08.26**		
98	Schutzmaßnahmen	1 Tag	Don 30.07.26	Don 30.07.26	Maurer	
99	Abbruch	1 Tag	Fre 31.07.26	Fre 31.07.26	Maurer	
100	Putzarbeiten	1 Tag	Mon 03.08.26	Mon 03.08.26	Putzer	
101	Maler	3 Tage	Die 04.08.26	Don 06.08.26	Maler	
102	Einbau Türen	2 Tage	Fre 07.08.26	Mon 10.08.26	Tischler	
103						
104	**KG Treppenhaustüren OKO**	**8 Tage**	**Fre 31.07.26**	**Die 11.08.26**		
105	Schutzmaßnahmen	1 Tag	Fre 31.07.26	Fre 31.07.26	Maurer	
106	Abbruch	1 Tag	Mon 03.08.26	Mon 03.08.26	Maurer	
107	Putzarbeiten	1 Tag	Die 04.08.26	Die 04.08.26	Putzer	
108	Maler	3 Tage	Mit 05.08.26	Fre 07.08.26	Maler	
109	Einbau Türen	2 Tage	Mon 10.08.26	Die 11.08.26	Tischler	
110						
111	**EG Treppenhaustüren OKO**	**11 Tage**	**Fre 24.07.26**	**Fre 07.08.26**		
112	Schutzmaßnahmen	1 Tag	Fre 24.07.26	Fre 24.07.26	Maurer	
113	Abbruch	1 Tag	Mon 27.07.26	Mon 27.07.26	Maurer	
114	Natursteinarbeiten	4 Tage	Die 28.07.26	Fre 31.07.26	Steinmetz	
115	Putzarbeiten	1 Tag	Mon 03.08.26	Mon 03.08.26	Putzer	
116	Maler	2 Tage	Die 04.08.26	Mit 05.08.26	Maler	
117	Einbau Türen	2 Tage	Don 06.08.26	Fre 07.08.26	Tischler	
118						
119	**1.OG Treppenhaustüren OKO**	**7 Tage**	**Don 06.08.26**	**Fre 14.08.26**		
120	Schutzmaßnahmen	1 Tag	Don 06.08.26	Don 06.08.26	Maurer	
121	Abbruch	1 Tag	Fre 07.08.26	Fre 07.08.26	Maurer	
122	Putzarbeiten	1 Tag	Mon 10.08.26	Mon 10.08.26	Putzer	
123	Maler	2 Tage	Die 11.08.26	Mit 12.08.26	Maler	
124	Einbau Türen	2 Tage	Don 13.08.26	Fre 14.08.26	Tischler	
125	Bestandtüren überarbeiten	2 Tage	Mit 12.08.26	Don 13.08.26	Tischler	
126						
127	**2.OG Treppenhaustüren VHS**	**2 Tage**	**Mon 27.07.26**	**Die 28.07.26**		
128	Bestandtüren überarbeiten	2 Tage	Mon 27.07.26	Die 28.07.26	Tischler	
129						
130	**3.OG Treppenhaustüren VHS**	**2 Tage**	**Mit 29.07.26**	**Don 30.07.26**		
131	Bestandtüren überarbeiten	2 Tage	Mit 29.07.26	Don 30.07.26	Tischler	
132						
133	**4.OG Treppenhaustüren MMK**	**2 Tage**	**Fre 31.07.26**	**Mon 03.08.26**		
134	Bestandtüren überarbeiten	2 Tage	Fre 31.07.26	Mon 03.08.26	Tischler	
135						
136	**BMA + Sibe**	**5 Tage**	**Mon 20.07.26**	**Fre 24.07.26**		
137	Vorbereitende Arbeiten	5,71 Tage	Mon 20.07.26	Fre 24.07.26	Elektro	
138						
139	**Rohmontage BMA + Sibe**	**14 Tage**	**Don 23.07.26**	**Die 11.08.26**		
140	Alle Geschosse Treppenhausschlitze	5 Tage	Don 23.07.26	Mit 29.07.26	Elektro	
141	Alle Geschosse Herstellung Steigebreiche	5 Tage	Fre 24.07.26	Don 30.07.26	Elektro	
142	4. OG Rohmontage	3 Tage	Mon 27.07.26	Mit 29.07.26	Elektro	
143	3. OG Rohmontage	3 Tage	Die 28.07.26	Don 30.07.26	Elektro	
144	2. OG Rohmontage	3 Tage	Mit 29.07.26	Fre 31.07.26	Elektro	
145	1. OG Rohmontage	3 Tage	Don 30.07.26	Mon 03.08.26	Elektro	
146	EG Rohmontage	3 Tage	Fre 31.07.26	Die 04.08.26	Elektro	
147	KG OG Rohmontage	5 Tage	Mon 03.08.26	Fre 07.08.26	Elektro	
148	Schlitze Schliessen	5 Tage	Mit 05.08.26	Die 11.08.26	Putzer	
149						
150	**Endmontage BMA + Sibe**	**20 Tage**	**Mon 03.08.26**	**Fre 28.08.26**		
151	4. OG Endmontage	3 Tage	Mon 03.08.26	Mit 05.08.26	Elektro	
152	3. OG Endmontage	3 Tage	Die 04.08.26	Don 06.08.26	Elektro	
153	2. OG Endmontage	3 Tage	Mit 05.08.26	Fre 07.08.26	Elektro	
154	1. OG Endmontage	3 Tage	Don 06.08.26	Mon 10.08.26	Elektro	
155	EG Endmontage	3 Tage	Fre 07.08.26	Die 11.08.26	Elektro	
156	KG OG Rendmontage	5 Tage	Mon 10.08.26	Fre 14.08.26	Elektro	
157	Ausbesserungsarbeiten	7 Tage	Don 06.08.26	Fre 14.08.26	Maler	
158	Anschliessen	10 Tage	Mon 17.08.26	Fre 28.08.26	Elektro	
159						
160	**Treppenhaus**	**10 Tage**	**Mon 19.10.26**	**Fre 30.10.26**		
161	TreppenhausAnstricharbeiten	10 Tage	Mon 19.10.26	Fre 30.10.26	Maler	EINGESCHRÄNKT
162	KG Montage Flurtüren	2 Tage	Mon 19.10.26	Die 20.10.26	Metallbau	
163	EG Montage Haustür	2 Tage	Mit 21.10.26	Don 22.10.26	Metallbau	
164	EG Montage Pförtnerlogenfenster	2 Tage	Fre 23.10.26	Mon 26.10.26	Metallbau	
165						
166	**Treppentürem**	**70 Tage**	**Mon 17.08.26**	**Fre 20.11.26**		
167	Fundamente Asphalt schneiden	1 Tag	Mon 17.08.26	Mon 17.08.26	Erdbau	
168	Fundamente Erdarbeiten	8 Tage	Mon 17.08.26	Mit 26.08.26	Erdbau	
169	Fundamente Schalung/Bewehrung	8 Tage	Mon 24.08.26	Mit 02.09.26	Betonbau	
170	Betonieren	2 Tage	Don 03.09.26	Fre 04.09.26	Betonbau	
171	Beton Aushärtung	28 Tage	Mon 07.09.26	Mit 14.10.26		
172	Treppentürme aufstellen	15 Tage	Mon 19.10.26	Fre 06.11.26	Metallbau	
173	Übergangslösung Demontage Innen und außen	10 Tage	Mon 09.11.26	Fre 20.11.26	Div. Gewerke	