Projekt: Friedrich-Ebert-Siedlung
Übersicht Übergabestationen

Liegenschaft	Stationsleistung	Anschlussleitung	Anschlusszeitraum	WMZ nach TAB
				stand Sept. 2026
Ackermannstr.11-13	40 kW	DN40	ende 2028-2029	Qp 2,5
Steuernagelstr. 1-3	40 kW	DN40	ende 2028-2029	Qp 2,5
Steuernagelstr. 5-7	40 kW	DN40	ende 2028-2029	Qp 2,5
Steuernagelstr. 9-11	40 kW	DN40	ende 2028-2029	Qp 2,5
Steuernagelstr. 19-23	60 kW	DN40	ende 2027-2028	Qp 2,5
Steuernagelstr. 31-35	60 kW	DN40	ende 2027-2028	Qp 2,5
Steuernagelstr. 13-17	60 kW	DN40	ende 2027-2028	Qp 2,5
Steuernagelstr. 25-29	60 kW	DN40	ende 2027-2028	Qp 2,5
Nachverd. Kleyerstr.- Gebäude 1	60 kW	DN40	anfang 2029	Qp 2,5
Nachverd. Kleyerstr.- Gebäude 2	60 kW	DN40	anfang 2029	Qp 2,5
Kleyerstr. 106-112	60 kW	DN40	ende 2028-2029	Qp 3,5
Herxheimerstr. 12-18	60 kW	DN40	ende 2027-2028	Qp 3,5
Kleyerstr. 114-120	80 kW	DN40	ende 2028-2029	Qp 3,5
Kleyerstr. 122-128	80 kW	DN40	ende 2028-2029	Qp 3,5
Kleyerstr. 130-136	80 kW	DN40	ende 2028-2029	Qp 3,5
Herxheimerstr. 31-33; Teversstr.34	80 kW	DN40	ende 2027-2028	Qp 3,5
Ackermannstr. 25-33	80 kW	DN40	ende 2028-2029	Qp 3,5
Tevesstr. 25-33	80 kW	DN40	ende 2028-2029	Qp 3,5
Tevesstr. 35-43	80 kW	DN40	ende 2028-2029	Qp 3,5
Tevesstr. 45-53	80 kW	DN40	ende 2028-2029	Qp 3,5
Tevesstr. 55-63	80 kW	DN40	ende 2028-2029	Qp 3,5
Tevesstr. 65-73	80 kW	DN40	ende 2028-2029	Qp 3,5
Tevesstr. 75-83	80 kW	DN40	ende 2027-2028	Qp 3,5
Tevesstr. 85-91	80 kW	DN40	ende 2027-2028	Qp 3,5
Steuernagelstr. 82-90	80 kW	DN40	ende 2027-2028	Qp 3,5
Steuernagelstr. 37-43	80 kW	DN40	ende 2027-2028	Qp 3,5
Tevesstr. 93-99	80 kW	DN40	ende 2027-2028	Qp 3,5
Ackermannstr.15-23	80 kW	DN40	ende 2028-2029	Qp 3,5
Steuernagelstr. 2-10	80 kW	DN40	ende 2028-2029	Qp 3,5
Steuernagelstr. 22-30	80 kW	DN40	ende 2028-2029	Qp 3,5
Steuernagelstr. 32-40	80 kW	DN40	ende 2028-2029	Qp 3,5
Steuernagelstr. 42-50	80 kW	DN40	ende 2027-2028	Qp 3,5
Steuernagelstr. 62-70	80 kW	DN40	ende 2027-2028	Qp 3,5
Steuernagelstr. 72-80	80 kW	DN40	ende 2027-2028	Qp 3,5
Tevesstr. 101-111	80 kW	DN40	ende 2027-2028	Qp 3,5
Steuernagelstr. 12-20	80 kW	DN40	ende 2028-2029	Qp 3,5
Steuernagelstr. 52-60	80 kW	DN40	ende 2027-2028	Qp 3,5
Tevesstr. 48-54	80 kW	DN50	ende 2027-2028	Qp 3,5
Herxheimer Straße 10 - Neubau	80 kW	DN50	ende 2027-2028	Qp 3,5
Herxheimerstr. 15-17; Teversstr.20	100 kW	DN50	ende 2028-2029	Qp 6
Kleyerstr. 100-104	100 kW	DN50	mitte 2027	Qp 6
Ackermannstr.1-9	100 kW	DN50	mitte 2027	Qp 6
Tevesstr. 36-46	150 kW	DN50	ende 2027-2028	Qp 6
Tevesstr.22-32	150 kW	DN50	ende 2028-2029	Qp 10
Herxheimerstr. 19-29	150 kW	DN50	ende 2027-2028	Qp 10