Einzelvergabe Gewerkepakete

MPCF_307 Bauzeitenplan

Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang
1	LPH2 Überarbeitung Vorentwurf	39,8 Wochen	Die 01.07.25
5	**VEP DataCenter**	195,2 Wochen?	Mon 03.04.23
23	**LPH3 Überarbeitung Entwurfsplanung**	30 Wochen	Mon 02.03.26
24	LPH3 Überarbeitung Entwurfsplanung Bau	60 Tage	Mon 02.03.26
25	LPH3 Überarbeitung Entwurfsplanung Statik	25 Tage	Mon 20.04.26
26	LPH3 Übermahme Statik Entwurfsplanung Bau	10 Tage	Mon 25.05.26
27	LPH3 Überarbeitung Entwurfsplanung TGA	70 Tage	Mon 08.06.26
28	Erstellen der prüffähigen Kostenberechnung	4 Wochen	Mon 31.08.26
29	Prüfen und Zusammenstellen der Bauunterlage nach 12(2)+(3) HU-Bau	4 Wochen	Mon 31.08.26
30	**Antragsverfahren nach 12(2)+(3) HU-Bau**	34,2 Wochen?	Mon 28.09.26
31	baufachliche Prüfung	6 Wochen	Mon 28.09.26
32	Erstellung baufachlicher Vermerk durch III h	4 Wochen	Mon 09.11.26
33	Erstellung der Vorlage 12(2)+(3)	6 Wochen	Mon 07.12.26
34	Prüfung der Vorlage 12(2)+(3) durch Revision	6 Wochen	Mon 01.02.27
35	Überarbeitung der Vorlage 12(2)+(3) gem. Prüfanmerkungen Revision	2 Wochen	Mon 15.03.27
36	Prüfung der Vorlage 12(2)+(3) durch GWK /HIS / HE	6 Wochen	Mon 29.03.27
37	Freigabe und Vermerk durch GWK	4 Wochen	Mon 10.05.27
38	GWK Genehmigung Vorlage 12(2)+(3)	0,2 Wochen?	Mon 07.06.27
39	**Planung Vorabmaßnahmen (im Baufeld)**	**38 Wochen?**	**Mon 06.04.26**
40	Schadstoffuntersuchung Parkdeck	8 Wochen	Mon 06.04.26
41	Planung Abbruch Parkdeck, Kopfbau	8 Wochen	Mon 06.04.26
42	Planung Interimsparkplätze	8 Wochen	Mon 06.04.26
43	Planung Verlegung Schmutzwasserkanal	40 Tage	Mon 06.04.26
44	Ausführungsplanung + LV-Erstellung Vorabmaßnahmen	14 Wochen	Mon 08.06.26
45	Zusammenstellung Bauunterlage für Vorabmaßnahmen	1 Woche	Mon 01.06.26
46	**Versand an GWK**	0,2 Wochen?	Mon 08.06.26
47	Prüfung und Freigabe und Vermerk durch GWK	14 Wochen	Mon 08.06.26
48	**Freigabe durch GWK**	0,2 Wochen?	Mon 14.09.26
49	Vergabeverfahren Vorabmaßnahmen	15 Wochen	Mon 14.09.26
50	**Vorabmaßnahmen (im Baufeld)**	**35 Wochen**	**Mon 11.01.27**
51	Interimsparkplätze herstellen	8 Wochen	Mon 11.01.27
52	Baustelleneinrichtungsfläche vorbereiten	4 Wochen	Mon 08.03.27
53	Abbruch Parkdeck und Kopfbau	8 Wochen	Mon 08.03.27
54	Verlegung Schmutzwasserkanal	60 Tage	Mon 21.06.27
55	Vorab Kampfmittelsondierung	12 Wochen	Mon 03.05.27
56	Vorab Erdaushub/Planum, begleitet durch Kampfmittelfachkraft	20 Tage	Mon 03.05.27
57	Vorab Kampfmittelsondierung	40 Tage	Mon 31.05.27
58	**Begleitung Naturperspektiven**	20,8 Wochen	Mon 12.01.26
67	**LV Rodung**	21 Wochen	Mon 04.05.26
72	LV CEF-Maßnahmen	17 Wochen	Mon 25.11.24
79	Unterhalten Reptilienschutzzaun (V14)	67 Wochen	Mon 07.04.25
80	**LPH5 Ausführungsplanung**	32 Wochen	Mon 08.06.26
81	LPH 5 Ausführungsplanung Paket Tiefgründung	25 Tage	Mon 08.06.26
82	LPH 5 Ausführungsplanung Paket Bauwerk	60 Tage	Mon 08.06.26
83	LPH 5 Ausführungsplanung Paket Fassade	10 Wochen	Mon 03.08.26
84	LPH 5 Ausführungsplanung Paket Innenausbau	10 Wochen	Mon 31.08.26
85	LPH 5 Ausführungsplanung Paket Aussenanlagen	10 Wochen	Mon 28.09.26
86	LPH 5 Ausführungsplanung Paket Kälte-MSR	18 Wochen	Mon 14.09.26
87	LPH 5 Ausführungsplanung Paket ELT-Si-Technik	18 Wochen	Mon 14.09.26
88	LPH 5 Ausführungsplanung TGA Durchbruchsplanung	4 Wochen	Mon 07.12.26
89	**LPH 6 Vorbereitung der Vergabe Erstellung LVs**	39 Wochen	Mon 13.07.26
90	LPH6 LV Paket Tiefgründung	20 Tage	Mon 13.07.26
91	LPH6 LV Paket Bauwerk	40 Tage	Mon 31.08.26
92	LPH6 LV Paket Fassade	40 Tage	Mon 12.10.26
93	LPH6 LV Paket Innenausbau	40 Tage	Mon 09.11.26
94	LPH6 LV Paket Aussenanlagen	40 Tage	Mon 07.12.26
95	LPH6 LV Paket Kälte MSR	60 Tage	Mon 01.02.27
96	LPH6 LV Paket ELT-Si-Technik	60 Tage	Mon 01.02.27
97	**LPH6 Vorbereitung+Veröffentlichung LV-Pakete Vergabestelle**	6 Wochen	Die 27.04.27
98	LPH6 Vorbereitung+Veröffentlichung LV Paket Tiefgründung	30 Tage	Die 27.04.27
99	LPH6 Vorbereitung+Veröffentlichung LV Paket Bauwerk	30 Tage	Die 27.04.27
100	LPH6 Vorbereitung+Veröffentlichung LV Paket Fassade	30 Tage	Die 27.04.27
101	LPH6 Vorbereitung+Veröffentlichung LV Paket Innenausbau	30 Tage	Die 27.04.27
102	LPH6 Vorbereitung+Veröffentlichung LV Paket Aussenanlagen	30 Tage	Die 27.04.27
103	LPH6 Vorbereitung+Veröffentlichung LV Paket Kälte MSR	30 Tage	Die 27.04.27
104	LPH6 Vorbereitung+Veröffentlichung LV Paket ELT-Si-Technik	30 Tage	Die 27.04.27
105	**Angebotsphase**	13,8 Wochen	Die 08.06.27
106	Angebote Paket Tiefgründung	20 Tage	Die 08.06.27
107	Angebote Paket Bauwerk	30 Tage	Die 08.06.27
108	Angebote Paket Fassade	30 Tage	Die 08.06.27
109	Angebote Paket Innenausbau	30 Tage	Die 08.06.27
110	Angebote Paket Aussenanlagen	30 Tage	Die 08.06.27
111	Angebote Paket Kälte MSR	30 Tage	Die 08.06.27
112	Angebote Paket Kälte ELT-Si-Technik	30 Tage	Die 08.06.27
113	Beantwortung Bieterfragen	59 Tage	Die 22.06.27
114	**LP 7 Mitwirkung Vergabe**	11 Wochen	Die 06.07.27
115	LPH7 Prüfung Angebote Paket Tiefgründung Formal/Preisspiegel/Bauabteilung	15 Tage	Die 06.07.27
116	LPH7 Prüfung Angebote Paket Bauwerk Formal/Preisspiegel/Bauabteilung	15 Tage	Die 20.07.27
117	LPH7 Prüfung Angebote Paket Fassade Formal/Preisspiegel/Bauabteilung	15 Tage	Die 03.08.27
118	LPH7 Prüfung Angebote Paket Innenausbau Formal/Preisspiegel/Bauabteilung	15 Tage	Die 17.08.27
119	LPH7 Prüfung Angebote Paket Aussenanlagen Formal/Preisspiegel/Bauabteilung	15 Tage	Die 31.08.27
120	LPH7 Prüfung Angebote Paket Kälte MSR Formal/Preisspiegel/Bauabteilung	15 Tage	Die 20.07.27
121	LPH7 Prüfung Angebote Paket ELT-Si-Technik Formal/Preisspiegel/Bauabteilung	15 Tage	Die 20.07.27
122	**Einspruchsfrist+Auftragsvergabe durch MPG**	10 Wochen	Die 27.07.27
123	LPH7 Einspruchsfrist+Auftragsvergabe Paket Tiefgründung	10 Tage	Die 27.07.27
124	LPH7 Einspruchsfrist+Auftragsvergabe Paket Bauwerk	10 Tage	Die 10.08.27
125	LPH7 Einspruchsfrist+Auftragsvergabe Paket Fassade	10 Tage	Die 24.08.27
126	LPH7 Einspruchsfrist+Auftragsvergabe Paket Innenausbau	10 Tage	Die 07.09.27
127	LPH7 Einspruchsfrist+Auftragsvergabe Paket Aussenanlagen	10 Tage	Die 21.09.27
128	LPH7 Einspruchsfrist+Auftragsvergabe Paket Kälte MSR	10 Tage	Die 10.08.27
129	LPH7 Einspruchsfrist+Auftragsvergabe Paket ELT-Si-Technik	10 Tage	Die 10.08.27
130	Bayernwerke Kabelzug	65 Tage?	Mon 31.03.25
131	Bayernwerke Zuschaltung Umspannwerk	65 Tage?	Mon 30.03.26
132	**W+M-Planung der ausführenden Firmen**	14 Wochen	Die 10.08.27
133	W+M-Planung Paket Tiefgründung	20 Tage	Die 10.08.27
134	W+M-Planung Paket Bauwerk	60 Tage	Die 24.08.27
135	W+M-Planung Paket Fassade	30 Tage	Die 07.09.27
136	W+M-Planung Paket Innenausbau	30 Tage	Die 21.09.27
137	W+M-Planung Paket Aussenanlagen	30 Tage	Die 05.10.27
138	W+M-Planung Paket Kälte MSR	60 Tage	Die 24.08.27
139	W+M-Planung Paket ELT-Si-Technik	60 Tage	Die 24.08.27
140	**Prüfung der W+M-Planung der ausf. Firmen durch Planer und Bauherr**	17 Wochen	Die 07.09.27
141	Prüfung W+M-Planung Paket Tiefgründung	20 Tage	Die 07.09.27
142	Prüfung W+M-Planung Paket Bauwerk	60 Tage	Die 12.10.27
143	Prüfung W+M-Planung Paket Fassade	30 Tage	Die 19.10.27
144	Prüfung W+M-Planung Paket Innenausbau	30 Tage	Die 02.11.27
145	Prüfung W+M-Planung Paket Aussenanlagen	30 Tage	Die 16.11.27
146	Prüfung W+M-Planung Paket Kälte MSR	40 Tage	Die 05.10.27
147	Prüfung W+M-Planung Paket ELT-Si-Technik	40 Tage	Die 05.10.27
148	**Bauausführung**	108 Wochen	Die 10.08.27
149	Notwendiger Vorlauf Baubeginn	20 Tage	Die 10.08.27
150	**Beginn Bauausführung**	1 Tag	Die 07.09.27
151	Baustelleneinrichtung Erdarbeiten, Aussenanlagen	10 Tage	Die 07.09.27
152	Ausführung Erdarbeiten/Tiefgründung	60 Tage	Die 21.09.27
153	Ausführung Kanäle, Leerrohre, Ringerder unterhalb Bodenplatte	15 Tage	Die 30.11.27
154	Ausführung Rohbau	120 Tage	Die 21.12.27
155	Ausführung Dachabdichtung	20 Tage	Die 30.05.28
156	Ausführung Fassade	80 Tage	Die 20.06.28
157	Ausführung Klima/Lüftung	320 Tage	Die 13.06.28
158	Ausführung Elektro	320 Tage	Die 13.06.28
159	Ausführung Sicherheitstechnik	160 Tage	Mon 23.10.28
160	Ausführung Innenausbau/DoBo	160 Tage	Mon 23.10.28
161	Ausführung Aussenanlagen	160 Tage	Mon 06.11.28
162	Fertigstellung Bau	0 Wochen	Mon 03.09.29
163	**Inbetriebnahme/Übergabe**	19 Wochen	Die 04.09.29
164	Inbetriebnahme/Einweisung	40 Tage	Die 04.09.29
165	Lasttest	15 Tage	Die 30.10.29
166	Gesamtabnahme	15 Tage	Die 20.11.29
167	Mängelbeseitigung	20 Tage	Die 11.12.29
168	Übergabe	5 Tage	Die 08.01.30
169	Nutzungsbeginn	0 Wochen	Mon 14.01.30

Stand: 08.05.2026