Schnittstellenliste
Stadtbahnstrecke Europaviertel
Stand: 20.05.2025

2690

Legende:
P= Planung, **A**=Auschreibung, **B** = Bauleitung/ Schnittstellen in der Bauausführung
V = Vorgaben liefern, **X** = zuständig, **M** = Mitwirken, **K** = Koordination/ Gestaltung

| Kostengruppe nach DIN 276 | | KSE | Beschreibung / Leistung | Objekt | | | TWP | | | Fassade/ Stb/ Türen | | | Schließani. | | | Trb., Böden, Maler, | | | Ausstat./ Schlosser | | | Warte-halle HPS | | | baul. BS | | | Fahrweg/ HPS | | | SLS unterird. | | | Fahrweg unterird. | | | Oberfl. | | | LSA Bv. Mitte/ West | | | LSA Bv. Ost bis GP | | | Fahrtr. | | | Aufzug | | | HLSK | | | GA | | | Licht u. Kraft | | | Fahrstrom | | | Fahrleit. | | | Signal-technik | | | Weichen heizung | | | BMA/ SAA | | | ELA | | | Fernspr. Prozess. | | | DFI/ Uhr | | | SuS Video | | | ITCS/ Funkanl. | | | Fernm-kabel | | | ZLT | | | Logistiker | | | Hubsteiger | | | Sonstige | | | Bemerkung zu Sonst. Zuordnung zu Leistungsverzeichnis |
|---|---|---

Schnittstellenliste
Stadtbahnstrecke Europaviertel
Stand: 20.05.2025

2690

Legende:
P= Planung, **A**=Auschreibung, **B** = Bauleitung/ Schnittstellen in der Bauausführung
V = Vorgaben liefern, **X** = zuständig, **M** = Mitwirken, **K** = Koordination/ Gestaltung

Kostengruppe nach DIN 276	KSE	Beschreibung / Leistung	Objekt	TWP	Fassade/ Stb/ Türen	Schließanl.	Trb., Böden, Maler,	Ausstat./ Schlosser	Wartehalle HPS	baul. BS	Fahrweg/ HPS	SLS unterird.	Fahrweg unterird.	Oberfl.	LSA Bv. Mitte/ West	LSA Bv. Ost bis GP	Fahrtr.	Aufzug	HLSK	GA	Licht u. Kraft	Fahrstrom	Fahrleit.	Signaltechnik	Weichenheizung	BMA/ SAA	ELA	Fernspr. Prozess.	DFI/ Uhr	SuS Video	ITCS/ Funkanl.	Fernmkabel	ZLT	Logistiker	Hubsteiger	Sonstige	Bemerkung zu Sonst. Zuordnung zu Leistungsverzeichnis
OZ Nr.			P A B	P A B	P A B	P A B	P A B	P A B	P A B	P A B	P A B	P A B	P A B	P A B	P A B	P A B	P A B	P A B	P A B	P A B	P A B	P A B	P A B	P A B	P A B	P A B	P A B	P A B	P A B	P A B	P A B	P A B	P A B	P A B	P A B	
331 . 0 .	**10 . 1 . 1**	**Multifunktionsboxen**																																		
331 . 1 .	10 . 1 . 1	Fertigteilwände: Abmessung und Konstruktion Einzelelemente, Aussparungen Hydrant, Reinigungszapfstelle, Steckdosenkombination, RZL, Notsignalschalter, RAS Prüföffg.					X X X												V V		V V			V V	V V	V V										Ausschreibung WLS (Linienfahrplan)
331 . 2 .	10 . 1 . 1	Aufsatz: Unterkonstruktion + Abdeckung, Aussparungen Leuchten, UK Lautsprecher						X X X													V V M					V V M										
331 . 4 .	10 . 1 . 1	Vitrinen: Grundinstallation ELT vorhanden						X X X													M M M															
332 . 2 .	10 . 1 . 1	Verkleidung: nach Endmontage Leuchten, Lautsprecher						X X X													V V M					V V M										vorab erfolgt Endmontage Leuchte (V2120) u. Lautsprecher (V2210)
340 .	**. .**	**Bahnsteiganlagen oberirdisch (Rohbau) / Fahrweg**																																		
341 . 0 .	**4 . 1 . 3**	**Bahnsteiganlagen oberirdisch (Rohbau)**																																		
341 . 1 .	4 . 1 . 3	Station Emser Brücke, inkl. Rampen und Überweg									X X X																									mit Belägen
341 . 2 .	4 . 1 . 3	Station Europagarten, inkl. Rampen und Überweg									X X X																									mit Belägen
341 . 3 .	4 . 1 . 3	Station Wohnpark, inkl. Rampen und Überweg									X X X																									mit Belägen
341 . 4 .	4 . 1 . 3	Bedienungssteg, inkl. Zuwegung zur Personaltoilette									X X X																									mit Belägen
341 . 5 .	4 . 1 . 3	Lage, Größe + Gründung von: Geländer, Wartehäuser, Schaltanlagen/ Kabelschränke L+K, LST, TK, Zugzielanzeiger, Beleuchtung									X X X										V			V V	V V		V V	V V		V V			V V			div. Gründungen (inkl. Statik) bei der TAB genehmigungspflichtig
341 . 6 .	4 . 1 . 3	Fundamente: Fahrscheinautomaten, Fahrgastinformation, Infosäulen, etc. - oberird. HST									X X X																	V		V					V		Sonstige = VGF
350 .	**. .**	**Bahnsteigausstattung**																																		
351 . 0 .	**4 . 5 . 3**	**Bahnsteigausstattung - oberirdisch**																																		
351 . 1 .	4 . 5 . 3	**Bahnsteigbelag --> KSE-Nr. 4.1.3**																																		
351 . 5 .	4 . 5 . 3	Haltestellen oberirdisch - Wartehalle inkl. Ausstattung und inkl. interne Leerrohrführung, Pfostenverankerung							X X X		K										V V M						V V M		V V M							
351 . 7 .	4 . 5 . 3	Haltestellen oberirdisch - Ausstattung (Fundamente, Leerrohranbindung)									X X X										V V											V V		V V		VGF = Sonstige
351 . 10 .	3 . 2 . 3	DFI-Mast (Stahlbauteil)						X X X			K M																	V M M								
352 . 2 .	10 . 1 . 1	Kamerastelen C-Ebene			X X X																								V V M							Endmontage Kamera AN SuS/ Video
352 . 0 .	**10 . 3 . 1**	**Markierungen/ Beschilderung/ Wegeleitsystem**																																		
352 . 1 .	10 . 3 . 1	Rettungswegkennzeichnung																			X X X															Nur sofern diese elektrifiziert ausgeführt werden
352 . 2 .	10 . 3 . 1	Fluchtwegkennzeichnung nicht Elektro						X X X																												Selbst leuchtende Fluchtwegschilder nicht Umfang LuK, sondern V0085
352 . 3 .	10 . 3 . 1	Wegeleitsystem						X X X																												betrifft alle Haltestellen (öff. Bereiche)
352 . 4 .	10 . 4 . 1	Einbau Anzeige Wegeleitsystem am Schachtgerüst						X X X										M M M																		Einbau vom AN WLS (V0085)
352 . 5 .	10 . 3 . 1	Sicherheitsschilder nach Norm															x x x