Bauabschnitt 1.2
Baufeld 2

geplante Dauer:
Fr 10.04.2026 bis So 26.04.2026

Los 2

Bauabschnitt 1.4 | Bauabschnitt 1.3 | Bauabschnitt 1.2 | Bauabschnitt 1.1

Bauabschnitt 1.2 Baufeld 1

Bauabschnitt 1.2 Baufeld 2

Vz 600 in Abstimmung mit Feuerwehr und Rettungsdienste

Kunststraße | Planken | Freiplatz | Friedrichsring | Rosengartenplatz | Tullastraße | Lameystraße | Goetheplatz | Goethestraße | Berliner Straße | Friedrichsplatz | Richard-Kundt-Straße | Nationaltheater | Rosengarten

Lagesystem: GK (Landesvermessung)
Höhensystem: NN (DHHN12)

Lagesystem: GK (Landesvermessung)
Höhensystem: NN (DHHN92)

0 10 20 30 40 50 100

Legende

- Baufeld
- BE-Fläche
- Freizuhaltende Baustellenandienungsfläche
- Fußgängerbrücke
- Führung Radfahrer
- Führung Fußgänger
- Führung MIV
- Parkverbote mind. 96 h vor Inkrafttreten aufstellen
- Ankündigungsschilder jeweils 2 Wochen vor der Sperrung aufstellen. Schildhöhe 1600mm Schildbreite 1250mm

Durchfahrt ab ... bis ... gesperrt

Widersprüchliche Markierung, Beschilderung und Signale sind zerstörungsfrei außer Betrieb zu nehmen.

Darstellung Standardabsicherung

RSA 21 | ASR A5.2 Ausgabe: Dez. 2018

1,50 | 40 | 30 | 80 | 25 | 30

Verkehrsraum | Arbeitsbereich | Bk | Bu | Deckenmarkt

Lichter Abstand zur Verkehrsraum- & Kante der Leitbake: 0,25 m

seitlicher Sicherheitsabstand

Mindestbreite: abhängig von der Tätigkeit sinnvolle Annahme: 350 cm

abhängig von Geschwindigkeit & Element
Minimum FI-/Rückhaltesystem oder große Leitbake

bei 30 km/h:	30 cm
bei 40 km/h:	40 cm
bei 50 km/h:	50 cm

Die Straßenbahnspezifischen Verkehrszeichen und Beschilderungen der Strecke und der Haltestellen werden durch die rnv erstellt.

Widersprüchliche Markierung, Beschilderung und Signale sind zerstörungsfrei außer Betrieb zu nehmen.

Nicht angeordnete Verkehrszeichen sind zu entfernen, sowie nicht anders vermerkt, Die genauen Standorte für Verkehrszeichen, Signalgeber, etc. sowie die angegebenen Maße sind örtlich zu prüfen.

Die Aufstellung der eingetragenen Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen bzw. die im Index aufgeführten Änderungen sind gem. § 45.1 und § 45.3 StVO durch die Unterschrift der Verkehrsbehörde angeordnet.

Polizei Mannheim
Mannheim, den

Stadt Mannheim Verkehrsbehörde
Mannheim, den

Lageskizze

Nr.	Art der Änderung bzw. Ergänzung	Datum	Zeichen

Nur gültig für die Ausschreibung

MV Mannheimer Verkehr GmbH
68165 Mannheim
D7, 24-4
Tel. 0621/465-0

Anlage: 2.2.7
Blatter: 7 Blatt: 5

rnv GmbH
68165 Mannheim
Möhlstraße 27
Tel. 0621/465-0

Plan-Nr.:

	Datum	Name
bearb.		
gepr.		

Mannheim, den .....

Bearbeitet im Auftrag der Rhein-Neckar-Verkehr-GmbH

Mailänder Consult
Mailänder Consult GmbH
Moltkestraße 11 · 76133 Karlsruhe
T 0721 932802-0 · F 0721 932802-10

	Datum	Name
bearb.	05.2025	Blu
gepr.	05.2025	Blu
gepr.		

Karlsruhe, den .....

Projekt-Nr.:

Maßnahme:

Stadtbahn Mannheim

M418: Gleiserneuerung am Kaiser- und Friedrichsring

Maßstab:	Plan-Bezeichnung.:	
1:500	Verkehrszeichenplan Los 2 Bauabschnitt 1.2 Baufeld 2	
Höhen- / Koordinatensystem:		Größe:

Hinweis:

Die Zugänglichkeit für Rettungswege muss jederzeit gewährleistet sein. Der Schul- und Kindergartenbereich ist besonders zu beachten

Hinweis:
Bestandsmarkierungen sind digitalisiert. Zur Maßentnahme nur bedingt geeignet.

Ausgabe vom: 26.05.2025

© DIESE ZEICHNUNG IST GESCHÜTZT. JEDE VERWERTUNG, INSBESONDERE DIE VERVIELFÄLTIGUNG, ÄNDERUNG UND WEITERGABE AN DRITTE BEDARF DER SCHRIFTLICHEN GENEHMIGUNG DER MAILÄNDER CONSULT GMBH.