Forsthaus Zabo
Ausführungsplanung

LEEVEN architekten Partnerschaft mbB

Ablaufplan Ausführung

Nr.	Gewerk	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende
0		**Ablaufplan**	**32 Wochen**	**Mon 11.01.27**	**Fre 27.08.27**
1		**Innenausbau**	**26 Wochen?**	**Mon 11.01.27**	**Fre 16.07.27**
2		Beginn Ausführung	1 Tag	Mon 11.01.27	Mon 11.01.27
3	401 Elektro	Gebäude elektrisch abschalten, Baustrom + Baubeleuchtu	1 Woche	Mon 11.01.27	Fre 15.01.27
4	301 Innenausbau	BE, Bau-WC, Bauzaun	1 Woche?	Mon 11.01.27	Fre 15.01.27
5	402 Heizung, Sanitär	Rückbau Sanitär + Heizung	3 Wochen	Mon 18.01.27	Fre 05.02.27
6	301 Innenausbau	Abbrucharbeiten Innenraum	3 Wochen	Mon 18.01.27	Fre 05.02.27
7	402 Heizung, Sanitär	Kamininstandsetzung	1 Woche	Mon 08.02.27	Fre 12.02.27
8	402 Heizung, Sanitär	Rohinstallation Bad, WCs, Küche, Heizkörper	3,6 Wochen	Mon 08.02.27	Mit 03.03.27
9	401 Elektro	Rohinstallation Elektro	3,6 Wochen	Mon 08.02.27	Mit 03.03.27
10	301 Innenausbau	Dampfbremse DG + Dämmung Decke DG,	2 Wochen	Mon 08.02.27	Fre 19.02.27
11	301 Innenausbau	TB Ständer stellen, Wände einseitig beplanken	1,6 Wochen	Mon 22.02.27	Mit 03.03.27
12	301 Innenausbau	TB Wände DG schließen	2 Wochen	Don 04.03.27	Mit 17.03.27
13	301 Innenausbau	Dämmung Kellerdecke	2 Wochen	Don 18.03.27	Fre 02.04.27
14	402 Heizung, Sanitär	Einbau Pelletheizung	3 Wochen	Mon 05.04.27	Fre 23.04.27
15	301 Innenausbau	Fliesenarbeiten Sanitärräume	3 Wochen	Don 18.03.27	Fre 09.04.27
16	303 Tischler	Holzböden DG+EG überarbeiten, Sockelleisten	3 Wochen	Don 18.03.27	Fre 09.04.27
17	301 Innenausbau	Fliesenboden Windfang, Flur, Küche NEU	2 Wochen	Mon 12.04.27	Fre 23.04.27
18	301 Innenausbau	Tapezier + Malerarbeiten DG	2 Wochen	Mon 26.04.27	Mon 10.05.27
19	301 Innenausbau	Malerarbeiten EG	2 Wochen	Die 11.05.27	Die 25.05.27
20	301 Innenausbau	Malerarbeiten KG + Sanitärräume	2 Wochen	Mit 26.05.27	Mit 09.06.27
21	401 Elektro	Endmontage Schalter, Steckdosen etc	2 Wochen	Mit 26.05.27	Mit 09.06.27
22	402 Heizung, Sanitär	Endmontage Keramiken, Armaturen, Heizkörper	3 Wochen	Mit 26.05.27	Mit 16.06.27
23	301 Innenausbau	Bauteile Innenraum (Türen etc.) überarbeiten	2 Wochen	Don 10.06.27	Mit 23.06.27
24	303 Tischler	Fenster + Fensterläden instandsetzen	10 Wochen	Mon 12.04.27	Mit 23.06.27
25		Abnahmen, Mängelbeseitigung	3 Wochen	Mon 28.06.27	Fre 16.07.27
26		**Dach + Fassade**	**22 Wochen**	**Mon 22.03.27**	**Fre 27.08.27**
27		Standzeit Gerüst	15,2 Wochen	Mon 22.03.27	Mon 12.07.27
28	302 Dach	Gerüste stellen	1 Woche	Mon 22.03.27	Die 30.03.27
29	302 Dach	Deckung + Lattung zurückbauen	2 Wochen	Mit 31.03.27	Die 13.04.27
30	302 Dach	HWL-Platte + Unterdeckbahn	1 Woche	Mit 14.04.27	Die 20.04.27
31	302 Dach	Kamine (außen) instandsetzen	1 Woche	Mit 21.04.27	Die 27.04.27
32	302 Dach	Einblasdämmung einbringen (von außen)	1 Woche	Mit 28.04.27	Die 04.05.27
33	302 Dach	Lattungen + Wiedereindeckung	2 Wochen	Mit 05.05.27	Don 20.05.27
34	301 Innenausbau	Fassadenanstrich, Außenhölzer etc	4 Wochen	Mon 24.05.27	Mon 21.06.27
35		Abnahmen, Mängelbeseitigung	2 Wochen	Die 22.06.27	Mon 05.07.27
36	302 Dach	Rückbau Gerüste	1 Woche	Die 06.07.27	Mon 12.07.27
37	304 Naturstein	Sandsteinsockel überarbeiten	2 Wochen	Die 13.07.27	Mon 26.07.27
38	304 Naturstein	Pflaster ums Gebäude erneuern	2 Wochen	Die 27.07.27	Mon 09.08.27
39	501 Außenanlagen	Pflanzenrückschnitt + Grünflächenpflege	2 Wochen	Die 10.08.27	Mon 23.08.27
40		Ende Ausführung	1 Tag	Fre 27.08.27	Fre 27.08.27

