Stadt Nürnberg

Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg

800-46-03/1

SK

PAK-Analytik Am Graben, Altenfurt

I. Vielen Dank für Ihren Auftrag vom 13.10.2026.

Sie erhalten heute unseren Prüfbericht Nr. 20262732 mit den Ergebnissen der Untersuchung von bituminösen Straßenaufbruch nach LfU-Merkblatt Nr. 3.4/1[1)].

Die Ergebnisse wurden nach Anhang 1 des LfU-Merkblattes Nr. 3.4/1[1)] bewertet und der Abfallschlüssel[2)] nach Abfallverzeichnis-Verordnung (AVV)[3)] zugeordnet.

Die Aufbewahrungsdauer der Feststoffproben beträgt drei Monate ab dem Zeitpunkt der Probenahme.

Die Proben wurden uns am 26.10.2026 übergeben.

[1)] LfU-Merkblatt Merkblatt Nr. 3.4/1: Umweltfachliche Beurteilung der Lagerung, Aufbereitung und Verwertung von Straßenaufbruch (Ausbauasphalt und pechhaltiger Straßenaufbruch), Stand: 01.03.2019.

[2)] AVV-Abfallschlüssel:

Bekanntmachung der Obersten Baubehörde im Bayerischen Staatsministerium des Innern (OBB) vom 18. Juni 2003 "Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für die umweltverträgliche Verwertung von Ausbaustoffen mit teer-/pechtypischen Bestandteilen im Straßenbau in Bayern (ZTVuVA-StB By 03)" (AllMBl. S. 221), geändert mit Bekanntmachung vom 19. Juli 2006 (Az. IID9-43433-001/90):

Pechhaltiger Ausbaustoff mit einem Gehalt an PAK (EPA) > 1000 mg/kg und/oder einem Benzo(a)pyren-Gehalt > 50 mg/kg ist als „besonders überwachungsbedürftiger Abfall“ nach der Abfallverzeichnis-Verordnung (Abfallschlüssel 17 03 01*) einzustufen.

[3)] Verordnung über das Europäische Abfallverzeichnis (Abfallverzeichnis-Verordnung – AVV) vom 10.12.2001 (BGBl. I S. 3379), zuletzt geändert am 30.06.2020 (BGBl. I S. 2644).

Beurteilung nach LfU-Merkblatt Nr. 3.4/1, Anhang 1:

Die Asphaltproben von Probe 1 und Probe 2 entsprechen mit PAK-Gehalten von 5,6 bzw. 7,7 mg/kg jeweils einem

Ausbauasphalt ohne Verunreinigungen der AVV-Abfallschlüssel Nr. **17 03 02 Bitumengemische mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 03 01* fallen**.

Öffentliche Verkehrsmittel
U-Bahnlinie 1
Haltestelle Muggenhof

Bankverbindung
Sparkasse Nürnberg
IBAN: DE27760501010004410720
Swift (BIC) SSKNDE77

Stadt Nürnberg

Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg

Die Asphaltprobe Probe 3 entspricht mit einem PAK-Gehalt von 19 mg/kg einem **gering verunreinigten Ausbauasphalt** der AVV-Abfallschlüssel Nr. **17 03 02 Bitumengemische mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 03 01* fallen**.

Die Details zur Beurteilung der Untersuchungsergebnisse können der beigefügten Auswertetabelle entommen werden.

II. SUN/S-1/3, Kanalbetrieb, Herr Albert

Nürnberg, 04.11.2026
Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg
Kundenmanagement - Boden-Abfall / Gewässerschutz
i.A.

Kirchdorfer
(7101)

Anlage:
- Prüfbericht Nr. 20262732
- Auswertetabelle

Das Anschreiben wurde digital erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Wir sind ständig bemüht, die Qualität unserer Dienstleistungen zu verbessern. Sie können uns in diesem Bestreben
unterstützen, indem Sie uns ein Feedback zu den aktuell erbrachten Leistungen zukommen lassen. Ein entsprechendes Kontakt-Formular finden Sie im Internet auf unserer Homepage unter www.nuernberg.de/internet/sun/kontakt.html .