Nr.	Vorgangsmodus	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	Vorgänger	Ressourcennamen
1		Konzeptentwicklung	1 Tag	Don 22.11.25	Don 22.11.25		
2		LPH 0 - Vorbereitung und Bestellung der Planungsleistungen	76 Tage	Fre 24.10.25	Fre 06.02.26	1	
3		Teilnahmewettbewerb	30 Tage	Fre 24.04.26	Don 04.06.26		
4		Auswertung Teilnahmewettbewerb	20 Tage	Fre 05.06.26	Don 02.07.26	3	
5		Start Angebotsaufforderung	30 Tage	Fre 03.07.26	Don 13.08.26	4	
6		Auswertung Angebotsphase	15 Tage	Fre 14.08.26	Don 03.09.26	5	
7		Verhandlungsphase	25 Tage	Fre 04.09.26	Don 01.10.26	6	
8		Vertragsabschluss (Eingehend)	10 Tage	Fre 02.10.26	Don 22.10.26	7	
9		Beendigung / Auftragserteilung	0 Tage	Fre 16.10.26	Don 22.10.26	8	
10		Projektstart	10 Tage	Fre 23.10.26	Don 05.11.26	9	
11		LP 1 Grundlagenermittlung	90 Tage	Fre 06.11.26	Don 11.03.27	10	
12		LP 2 Vorplanung (Projekt und Planungsvorbereitung)	110 Tage	Fre 12.03.27	Don 12.08.27	11	
13		LP 3 Entwurfsplanung	100 Tage	Fre 13.08.27	Don 30.12.27	12	
14		LP 4 Genehmigungsplanung	90 Tage	Fre 31.12.27	Don 20.04.28	13	
15		Bearbeitung der Antragsunterlagen durch BAF	130 Tage	Fre 21.04.28	Don 19.10.28	14	
16		Bearbeitung der Antragsunterlagen durch BAF (langer Bearbeitung)	240 Tage	Fre 21.04.28	Don 22.03.29	14	
17		Einladung der Baugenehmigung	0 Tage	Don 22.03.29	Don 22.03.29	16	
18		LP 5 - Ausführungsplanung	110 Tage	Fre 23.04.28	Don 21.09.28	14	
19		LP 6 - Vorbereitung der Vergabe	110 Tage	Fre 22.09.28	Don 22.02.29	18	
20		LP 7 - Mitwirkung bei der Vergabe	110 Tage	Fre 23.02.29	Don 26.07.29	19	
21		LP 8 - Objektüberwachung (Bauüberwachung) und Dokumentation	500 Tage	Fre 27.07.29	Don 29.06.31	20	
22		Einzug und Inbetriebnahme des Sozialgebäudes	1 Tag	Fre 27.06.31	Fre 27.06.31	21	
23		Beginn Drittes der Schafshaltige	60 Tage	Mon 30.06.31	Fre 19.09.31	22	

Projekt: Combi Technologies GmbH
Datum: Fre 27.06.25

Vorgang | Unterbrechung | Meilenstein | Sammelvorgang | Projektsammelvorgang | Inaktiver Vorgang | Inaktiver Meilenstein | Inaktiver Sammelvorgang | Manueller Vorgang | Nur Dauer | Manueller Sammelvorgang | Nur Anfang | Nur Ende | Externe Vorgänge | Externer Meilenstein | Stichtag | Inaktiv | Manueller Fortschritt